

1-2-2 금성관 천년정원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	4,000
	○			○			○	○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	40.28%
					○					

❖ 정책목표: 금성관 주변 천년정원 조성을 통한 문화향유공간 조성

□ 현황 및 정책개요

- 사업명 : 금성관 천년정원 조성 사업
- 사업위치 : 나주시 과원동 109-5번지 일원
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2027. 12.
 - 1-1단계 2024. 2. / 1-2단계 2024. 10. / 2단계 2027. 12.
- 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,450, 지방비 1,550)
- 사업내용 : 금성관 무이루 복원, 전통조경 등 정원 조성
 - 1-1단계 : 관람환경 개선(잔디 식재, 관람로 및 비석군 정비, 황토 포장길 조성)
 - 1-2단계 : 천년정원 조성(연지 주변 전통 조경 등)
 - 2 단계 : 금성관 원형복원(무이루 및 내삼문 등 시설물 복원)

□ 추진계획

- 1-1단계 사업(금성관 관람환경 개선 사업)
 - 동절기 공사 중지 해지 및 1차 설계변경(관람로 선형 변경) : 2024. 1. 31.
 - 관람로(황토 포장, 디딤석 설치) 정비 완료 : 2024. 2. 8.
- 1-2단계 사업(천년정원 조성) 추진
 - 기본계획 문화재위원회 검토 : 2024. 2.
 - 실시설계 및 문화재 현상변경 허가 추진 : 2024. 4. ~ 8.
 - 전통 조경 및 정원 조성 추진 : 2024. 8. ~ 10.
- 2단계 사업(금성관 원형 복원) 추진
 - 무이루 및 내삼문 복원 기본계획 수립 : 2025.
 - 실시 설계 및 국가유산청(사적분과위원회) 승인 : 2026.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1-1단계 나주목 객사(금성관) 관람환경 개선																	
1-2단계 금성관 천년정원 조성																	
2단계 금성관 원형복원																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
금성관 천년정원 조성	총 계	4,000	0	850	50	160	290	250	100	3,150
	국 비	2,450		245				175	70	2,205
	도 비	420		42				30	12	378
	시 비	1,130		563	50	160	290	45	18	567
	기 타	0		0						
	집행액	210		210	50	160				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주목 객사(금성관) 천년정원 조성을 위한 기본계획 수립 용역 완료
 - 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 10. 19. ~ 2023. 12. 27.
 - 기본계획 수립 용역 중간보고회(2회) : (1차) 2023. 5. 24.
(2차) 2023. 11. 14.
 - 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 12. 23.
- 1-1단계 사업 완료(금성관 관람환경 개선 사업)
 - 현상변경 심의 완료 : 2023. 8. 14.
 - 관람로, 비석군 정비, 잔디식재 공사 착공 : 2023. 11. 27.
 - 비석군 정비, 잔디식재 완료 : 2023. 12. 8.
- 1-2단계 사업(천년정원 조성)
 - 실시설계 용역 시행 : 2024. 4. 5.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
기본계획 수립(15%) 및 승인(15%)	%	목표		1단계 기본계획 수립(10)	1단계 기본계획 승인(5)	2단계 기본계획 수립(10)	2단계 기본계획 승인(5)	50
		이행		수립(10)	승인요청(5)			
실시설계(15%) 및 현상변경(15%) 승인	%	목표		1-1단계 실시설계 및 승인(5)	1-2단계 실시설계 및 승인(10)	2단계 실시설계 수립(10)	2단계 현상변경 승인(5)	33.33
		이행		설계 및 승인완료(5)	설계중(5)			
조성공사(40%) 추진	%	목표		1-1단계 착수 및 준공(10)	1-2단계 착수 및 준공(10)	2단계 착공(5)	2단계 준공(15)	37.5
		이행		완료(10)	준비중(5)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								40.28

□ 기대효과

- 역사자원을 활용한 문화향유공간을 조성하여 역사의식 제고와 관광 활성화에 기여