

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	38,400	0	21,582	1,127	6,947	3,508	5,000	5,000	16,818
향청복원 동헌터정비 역사전시관건립 북성벽정비	국 비	26,879		15,107	789	4,863	2,455	3500	3,500	11,772
	도 비	4,607		2,589	135	833	421	600	600	2,018
	시 비	6,914		3,886	203	1251	632	900	900	3,028
	기 타	0		0						
	집행액	6,046		6,046	1,105	4,941				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 나주목 향청 복원 완료

- 문화재청 사적분과위원회 설계 승인 : 2022. 4.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2022. 7.
- 공사 계약 및 착공 : 2022. 8.
- 사업 완료 : 2023. 6.

○ 나주목 동헌터 정비 사업 추진

- 동헌터 복원·정비계획 수립 용역 착수 : 2023. 5.
- 지장물(구 중앙교회) 철거 완료 : 2023. 9.
- 지장물(금남동 행정복지센터) 철거 설계용역 완료 : 2023. 10.
- 지장물(금남동 야외공연장) 철거 설계용역 완료 : 2023. 12.

○ 나주읍성 북성벽 정비 사업 추진

- 동점문 ~ 북망문 구간 토지매입(감정평가 16필지, 동의 9필지) : 2023. 3.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 설계용역 착수 : 2023. 5.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 설계용역 완료 : 2023. 11.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 공사 착공 : 2023. 12.

○ 나주목 역사전시관 건립 사업 추진

- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 10.
- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
향청복원(25%)		목표(누계)	공사 착공	공사 준공				100%
		이행(누계)	공사 착공	공사 준공				
동헌터 정비(25%)		목표(누계)		기본계획 및 설계	공사 착공	공사 준공		10%
		이행(누계)		기본계획 용역 착수				
역사전시관 건립(25%)		목표(누계)		기본계획 및 설계	공사 착공	공사 준공		10%
		이행(누계)		기본계획 용역 착수				
북성벽 정비(25%)		목표(누계)	토지매입	토지매입 발굴조사	기본 계획	실시 설계	공사 착공	5%
		이행(누계)	토지매입 추진중	토지매입 추진중				
연도별 목표 달성률			50%	25%				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								31.25%

□ 기대효과

- 원도심 내 산재되어 있는 역사문화유산의 체계적 발굴, 복원, 보존을 통해 나주의 역사성 회복 및 시민 역사의식 향상 기대

주관부서	문화예술과	문화재관리팀장 서지영	☎ 8611	주무관 김한경	☎ 8615
------	-------	-------------	--------	---------	--------