

1-2-2 금성관 천년정원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
	○			○			○	○		5,000
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	37.50%
					○					

❖ 정책목표: 금성관 주변 천년정원 조성을 통한 문화향유공간 조성

□ 현황 및 정책개요

- 사업명 : 금성관 천년정원 조성 사업
- 사업위치 : 나주시 과원동 109-5번지 일원
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2027. 12.
 - 1-1단계 2024. 2. / 1-2단계 2024. 8. / 2단계 2027. 12.
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,800, 지방비 2,200)
- 사업내용 : 금성관 무이루 복원, 전통조경 등 정원 조성
 - 1-1단계 : 관람환경 개선(잔디 식재, 관람로 및 비석군 정비, 황토 포장길 조성)
 - 1-2단계 : 천년정원 조성(연지 주변 전통 조경 등)
 - 2 단계 : 금성관 원형복원(무이루 및 내삼문 등 시설물 복원)

□ 추진계획

- 1-1단계 사업(나주목 객사(금성관) 관람환경 개선 사업)
 - 동절기 공사 중지 해지 및 1차 설계변경(관람로 선형 변경) : 2024. 1. 31.
 - 관람로(황토 포장, 디딤석 설치) 정비 완료 : 2024. 2. 8.
- 1-2단계 사업(천년정원 조성) 추진
 - 문화재 현상변경 심의 신청 : 2024. 2.
 - 실시설계 용역 추진 : 2024. 3. ~ 5.
 - 전통 조경 및 정원 조성 추진 : 2024. 6. ~ 8.
- 2단계 사업(금성관 원형 복원) 추진
 - 무이루 및 내삼문 복원 기본계획 수립 : 2025.
 - 실시 설계 및 문화재청(사적분과위원회) 승인 : 2026.
 - 복원 공사 착공 및 준공 : 2027.

< 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1-1 단계																		
확인 지표	추진계획 결재문																	
1-2 단계																		
확인 지표	추진계획 결재문																	
3 단계																		
확인 지표	추진계획 결재문																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
금성관 천년정원 구성	총 계	5,000	0	3,000	50	160	790	500	1,500	2,000
	국 비	2,800		1,400				350	1,050	1,400
	도 비	480		240				60	180	240
	시 비	1,720		1,360	50	160	790	90	270	360
	기 타	0		0						
	집행액	1,000		1,000	50	160	790			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주목 객사(금성관) 천년정원 조성을 위한 기본계획 수립 용역
 - 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 10. 19. ~ 2023. 12. 27.
 - 기본계획 수립 용역 중간보고회(2회) : (1차) 2023. 5. 24.
(2차) 2023. 11. 14.
 - 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 12. 23.
- 1-1단계 사업(나주목 객사(금성관) 관람환경 개선 사업)
 - 현상변경 심의 완료 : 2023. 8. 14.
 - 관람로, 비석군 정비, 잔디식재 공사 착공 : 2023. 11. 27.
 - 비석군 정비, 잔디식재 완료 : 2023. 12. 8.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
기본계획 수립(15%) 및 승인(15%)	%	목표(누계)	-	20(20)	5(25)	5(30)	-	66.67
		이행(누계)	-	20	-	-	-	
실시설계(15%) 및 현상변경(15%) 승인	%	목표(누계)	-	10(10)	10(20)	10(30)	-	33.33
		이행(누계)	-	10	-	-	-	
조성공사(40%) 추진	%	목표(누계)	-	10(10)	10(20)	10(30)	10(40)	12.5
		이행(누계)	-	5			-	
연도별 목표 달성률			-	83.3				-
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								37.50

□ 기대효과

- 역사자원을 활용한 문화향유공간을 조성하여 역사의식 제고와 관광 활성화에 기여

주관부서	문화예술과	문화재관리팀장 서지영	☎ 8611	주무관 김한경	☎ 8615
------	-------	-------------	--------	---------	--------