

1-2-3 나주천 생태물길 공원조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○			○	○		93,647백만원 (35,366백만원)
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	57.5%
					○					

❖ **정책목표:** 원도심을 관통하는 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 현황 및 정책개요

- 위 치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원
- 사업량 : 생태하천 정비 L= 3.07km, 여울 및, 산책로 조성, 교량 13개소 재가설, 차집관로 정비 등
- 총사업비 : 93,647백만원(국비 28,982, 도비 12,661, 시비 52,004)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12. / 나주천 인접공사 3개사업 통합발주

<통합발주 3개사업 현황>

사업명	부처명	사업비(억원)			사업내용	사업기간
		합계	국도비	시비		
계		936	417	519		
나주천 생태하천 복원사업	환경부	277	139	138	하천정비(L= 3.36km) 수질정화습지, 서식처 복원	2018 2025
나주천 풍수해생 활권종합정비사업	행정안전부	400	200	200	펌프장, 우수지 증설 교량 13개소	2019 2025
나주공공하수처리장 유입차집관로 정비공사	환경부	259	78	181	차집관로 정비 L=3.04km	2018 2025

□ 추진계획

- 2023. 12. : 1단계(동수구문교~학교) 공사 준공
- 2024. 12. : 2단계(학교~금남교) 공사 준공
- 2025. 12. : 3단계(금남교~한수교)공사 준공(최종)

※ 예산현황에 따라 차수별 공사 추진

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 착공																		
확인 지표	공사착공 및 공정률 도달	5%																
1단계 공사(동수구문교~학교)																		
확인 지표	공사 착공			30%														
2단계 공사(학교~금남교)																		
확인 지표	공정률 도달							60%										
3단계 공사(금남교~한수교)																		
확인 지표	공정률 도달											100%						

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계		93,647	13,931	79,716	12,499	13,832	6,251	47,134	0	0
국 비		28,682	8,989	19,693	5,000	2,361	2,235	10,097		
도 비		14,002	2,500	11,502	2,000	3,210	780	5,512		
시 비		50,963	2,442	48,521	5,499	8,261	3,236	31,525		
기 타		0		0						
집행액		23,893	9,442	14,451	7,714	6,737				

□ **추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)**

- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 3. : 청동배수펌프장 증설구간 착수
- 2023. 8. : 경현동 다목적생태광장 잔디블럭 설치 및 나주천 본류구간 내 남내낙차공 철거
- 2023. 11. : 나주천 우안제방도로(터미널~동점문 구간), 대호보, 중앙1낙차공 철거
- 2023. 11. : 청동배수펌프장 증설구간 항타작업 완료
- 2023. 12. : 청동배수펌프장 증설구간 가시설 띠장 및 어스앵커, 나주천(터미널~동점문 구간) 차집관로 및 용수관로 설치 추진

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
공사 착공	건	목표(누계)	1건					100%
		이행(누계)	1건					
공정률 도달	%	목표(누계)	5%(5%)	25%(30%)	30%(60%)	40%(100%)		15%
		이행(누계)	5%(5%)	15%(20%)	-	-	-	
연도별 목표 달성률			100%	50%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								57.5

□ 기대효과

- 생태물길 공원 조성을 통해 자연과 공존하는 생태도시 조성
- 국지성 강우 등 집중호우 예방을 통한 주민의 생명·재산 보호

주관부서	안전재난과	하천정비팀장 옥성관	☎ 7861	주무관 오종민	☎ 7862
협조부서	안전재난과	자연재난팀장 노대광	☎ 7281	주무관 조현철	☎ 7284
협조부서	상하수도과	하수시설팀장 박성용	☎ 7671	주무관 강관훈	☎ 7673