

2-2-6 흙 농수로 구조화 추진 및 골목길 정비

| 완료시기 | | 사업주체 | | | | 신규여부 | | 예산구분 | | 소요예산 (백만원) |
|------|-------|------|-----------|-----|------|------|------|------|-----|---------------|
| 입기내 | 입기후 | 국가 | 도 | 나주시 | 민간 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 18,434 |
| ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 추진상황 | 완료 종결 | | 완료 후 계속추진 | | 정상추진 | | 일부추진 | | 이행률 | 46.20% |
| | | | | | ○ | | | | | |

❖ 정책목표: 영농불편 해소 및 마을 환경 개선

□ 현황 및 정책개요

- 흙 농수로 구조화
 - 대상 : 46개지구, L=29.5km / 80억원
- 골목길 정비
 - 대상 : 11개권역 / 100억원

□ 추진계획

- 농경지 침수지역 및 농업용수 공급 불편 지구 우선 시행
- 도로 폭이 좁고 교통약자 등 통행 불편지역, 배수 불량으로 주택침수 및 보건 위생 취약 지역 중 주민 참여 의지가 높은 마을 골목길 우선 시행
- 추진 절차



< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

| 세부 추진상황 | | 2022년 | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | 비고 |
|-----------|-------|-------|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
| | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 흙 농수로 구조화 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 확인 지표 | 공사 추진 | | | '23년 구조화 시행(23.3.) | | | | '24년 구조화 시행(24.3.) | | | | | | | | | | |
| 골목길 정비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 확인 지표 | 공사 추진 | | | '23년 본예산 시행(23.3.) | | | | '24년 본예산 시행(23.4.) | | | | | | | | | | |

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별 사업별 | 재원 | 총계 | 기 투자 | 입기내 | | | | | | 입기후 투 자 |
|------------|-----|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 흙수로 구조화 | 총 계 | 18,434 | 434 | 18000 | 755 | 5,405 | 4,600 | 4,600 | 2,640 | - |
| | 도 비 | 6,000 | - | 6,000 | 735 | 1,905 | 1,100 | 1,100 | 1,160 | - |
| | 시 비 | 2,000 | - | 2,000 | 20 | 500 | 500 | 500 | 480 | - |
| 골목길 정비 | 도 비 | 800 | - | 800 | | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| | 시 비 | 9,634 | 434 | 9,200 | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 800 | - |
| | 집행액 | 6,594 | 434 | 6,160 | 755 | 5,405 | | | | |

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- '23년 흙수로 구조화사업 준공(96건 / 3,913백만원) : 2023. 12.
- '23년 골목길 정비 사업 준공(80건 / 3,000백만원) : 2023. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

| 확인지표 | 단위 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 이행률 (%) |
|----------------------------|----|--------|------|-------|--------|--------|----------|------------|
| 흙 농수로 구조화 추진 | 건 | 목표(누계) | 24 | 7(31) | 5(36) | 5(41) | 5(46) | 67.39% |
| | | 이행(누계) | 24 | 7(31) | - | - | - | |
| 골목길 정비 추진 | 권역 | 목표(누계) | - | 11 | 11(22) | 11(33) | 11(44) | 25% |
| | | 이행(누계) | - | 11 | - | - | - | |
| 연도별 목표 달성률 | | | 50 | 100 | - | - | - | |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) | | | | | | | | 46.20 |

□ 기대효과

- 농업생산기반시설 확충하여 침수 피해 예방과 원활한 용수공급
⇒ 영농편익 제공으로 농업 생산성 향상에 기여
- 노후·협소한 골목길 정비를 통한 주거지역 생활환경 정비
⇒ 통행자 안전 확보 및 골목길 이미지 개선으로 주민 만족도 제고

| | | | | | |
|------|-----|--------|--------|---------|--------|
| 주관부서 | 건설과 | 팀장 임창호 | ☎ 8891 | 주무관 최재용 | ☎ 8893 |
| 협조부서 | 건설과 | 팀장 이진숙 | ☎ 8901 | 주무관 박경연 | ☎ 8903 |