

6-2-2 반다비체육센터 건립

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	3,000	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	50%	
					○						

❖ 정책목표: 장애인과 비장애인이 언제라도 자유롭게 이용할 수 있는 반다비체육센터 건립

□ 현황 및 정책개요

- 2018년 평창동계패럴림픽의 성공적 개최 이후 정부 주도의 적극적인 장애인 생활체육 정책의 추진에 따라 반다비 체육센터 건립 필요성 대두
- 장애인과 비장애인이 차별 없이 체육을 향유하여 시민의 권리를 누릴 수 있는 우리시만의 장애인형 설립모델 제시
- 1991년 건립된 실내체육관이 현재 누수, 장애인 편의시설 부족한 실정으로 개보수공사를 시행하여 ‘반다비 체육센터’로 탈바꿈

□ 추진계획

- 공공건축심의 완료 및 실시설계용역 발주
- 실시설계용역 착수 및 준공
- 보수공사 착공 및 준공

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
지방재정 투자심사																		
확인 지표	지방재정 투자심사	완료																
실시설계용역 착수 및 준공																		
확인 지표	실시설계용역 착수 및 완료			착수				완료										
보수공사 착공 및 준공																		
확인 지표	보수공사 공정률			20%				100%										

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
반다비 체육 센터 건립	총 계	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
	국 비	900	-	900	-	900	-	-	-	-
	도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	시 비	2,100	-	2,100	-	2,100	-	-	-	-
	기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-
집행액	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

< 공약달성 확인지표>

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
지방재정 투자심사	식	목표(누계)	완료					100
		이행(누계)	완료		-	-	-	
실시설계용역 착수 및 완료	식	목표(누계)		착수	완료			50
		이행(누계)		착수	-	-	-	
보수공사 공정률	%	목표(누계)		20(20)	100(100)			0
		이행(누계)		-	-	-	-	
연도별 목표 달성률			100%	50%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022. 8. : 지방재정 투자심사 완료
- 2023. 2. : 공공건축 기획업무 완료
- 2023. 5. : 실시설계용역 계약 및 착수

□ 기대효과

- 1991년 건립된 노후 체육관을 전면 리모델링하여 장애인과 비장애인이 모두 불편 없이 체육시설을 이용할 수 있도록 생활체육시설 인프라 개선
- 장애인과 비장애인이 차별 없이 체육복지를 향유할 수 있는 적극적인 시설 확충을 통해 ‘모든 시민이 스포츠를 즐기는 활기찬 나주시’ 실현

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 김훈모	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------