



## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	38,400	0	21,582	1,127	6,947	3,508	5,000	5,000	16,818
향청복원 동헌터정비 역사전시관건립 북성벽정비	국 비	26,879		15,107	789	4,863	2,455	3500	3,500	11,772
	도 비	4,607		2,589	135	833	421	600	600	2,018
	시 비	6,914		3,886	203	1251	632	900	900	3,028
	기 타	0		0						
	집행액	6,236		6,236	1,105	5,084	47			

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

#### ○ 나주목 향청 복원 완료

- 국가유산청 사적분과위원회 설계 승인 : 2022. 4.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2022. 7.
- 공사 계약 및 착공 : 2022. 8.
- 사업 완료 : 2023. 6.

#### ○ 나주목 동헌터 정비 사업 추진

- 동헌터 복원·정비계획 수립 용역 착수 : 2023. 5.
- 지장물(구 중앙교회) 철거 완료 : 2023. 9.
- 지장물(금남동 행정복지센터) 철거 설계용역 완료 : 2023. 10.
- 지장물(구 중앙교회) 시굴조사 완료 : 2024. 2.
- 지장물(금남동 야외공연장) 철거 및 시굴조사 완료 : 2024. 4.

#### ○ 나주읍성 북성벽 정비 사업 추진

- 동점문 ~ 북망문 구간 토지매입(감정평가 16필지, 동의 9필지) : 2023. 3.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 설계용역 착수 : 2023. 5.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 설계용역 완료 : 2023. 11.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 공사 착공 : 2023. 12.

#### ○ 나주목 역사전시관 건립 사업 추진

- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 10.
- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 12.
- 사업대상지(금남동 야외공연장) 시굴조사 완료 : 2024. 2.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
향청 복원(25)	건	목표	공사 착공 (10)	공사 준공 (15)				100
		이행	공사 착공 (10)	공사 준공 (15)				
동헌터 정비(25)	건	목표		기본계획(5) 및 토지매입(5)	시·발굴조사(5)	지장물 철거 및 정비(5)	복원 공사 (5)	28
		이행		토지매입(5)	시굴조사(2)			
역사전시관 건립(25)	건	목표		기본계획(5)	시·발굴조사(5)	공사착공 (5)	준공(10)	28
		이행		기본계획(5)	시굴조사(2)			
북성벽 정비(25)	건	목표	토지 매입(5)	시·발굴조사(5)	지장물 철거 및 정비(5)	공사착공 (5)	준공(5)	32
		이행	추진(4)	시굴(2)	철거 준비중(2)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								47

□ 기대효과

- 원도심 내 산재되어 있는 역사문화유산의 체계적 발굴, 복원, 보존을 통해 나주의 역사성 회복 및 시민 역사의식 향상 기대

주관부서	문화예술과	문화재관리팀장 서지영	☎ 8611	주무관 김한경 주무관 박수진	☎ 8615 ☎ 8612
------	-------	-------------	--------	--------------------	------------------