

1-2-3 나주천 생태물길 공원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○			○	○		93,647
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	62.5%
					○					

❖ 정책목표: 원도심을 관통하는 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 현황 및 정책개요

- 위 치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원
- 사업량 : 생태하천 정비 L= 3.07km, 여울 및, 산책로 조성, 교량 13개소 재가설, 차집관로 정비 등
- 총사업비 : 93,647백만원(국비 28,682, 도비 14,002, 시비 50,963)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12. / 나주천 인접공사 3개사업 통합발주

<통합발주 3개사업 현황>

사업명	부처명	사업비(억원)			사업내용	사업기간
		합계	국도비	시비		
계		936	427	509		
나주천 생태하천 복원사업	환경부	277	139	138	하천정비(L= 3.36km) 수질정화습지, 서식처 복원	2018 2025
나주천 풍수해생 활권종합정비사업	행정안전부	400	210	190	펌프장, 우수지 증설 교량 13개소	2019 2025
나주공공하수처리장 유입차집관로 정비공사	환경부	259	78	181	차집관로 정비 L=3.04km	2018 2025

□ 추진계획

- 2024. 6. : 1단계(동수구문교~학교) 공사 준공
- 2025. 2. : 2단계(학교~금남교) 공사 준공
- 2025. 12. : 3단계(금남교~한수교)공사 준공(최종)

※ 예산현황에 따라 차수별 공사 추진

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 착공																	
1단계 공사(동수구문교~학교)																	
2단계 공사(학교~금남교)																	
3단계 공사(금남교~한수교)																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
나주천 생 태물길공원 조성	총 계	93,647	13,931	79,716	12,499	13,832	6,251	47,134	0	0
	국 비	28,682	8,989	19,693	5,000	2,361	2,235	10,097		
	도 비	14,002	2,500	11,502	2,000	3,210	780	5,512		
	시 비	50,963	2,442	48,521	5,499	8,261	3,236	31,525		
	기 타	0		0						
	집행액	28,082	9,442	18,640	7,714	6,737	4,189			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 3. : 청동배수펌프장 증설구간 착수
- 2023. 8. : 경현동 다목적생태광장 설치 및 나주천 본류구간 내 남내낙차공 철거
- 2023. 11. : 나주천 우안제방도로(터미널~동점문 구간), 대호보, 중앙1낙차공 철거
- 2023. 11. : 청동배수펌프장(증설) 향타작업 완료
- 2023. 12. : 나주천 좌안(터미널) 차집관로 → 기존 오수관로 인입 시공
- 2024. 2. : 청동배수펌프장(증설) 가시설 설치 완료
- 2024. 3. : 기존 남내새마을교, 남내인도교 철거 및 임시인도교 설치 완료
- 2024. 4. : 다목적생태광장(주차장) 조성 완료
- 2024. 5. : 청동배수펌프장(증설) 토출관로 추진, 농업용수 취수암거 재설치 완료

- 2024. 5. : 청동배수펌프장 및 우수지 증설, 남내새마을교 및 남내인도교 재가설 추진

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
공사착공 및 공정률도달	건	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
공정률 도달	%	목표 (누계)	5	25(30)	19(49)	51(100)		25
		이행 (누계)	5	10(15)	10(25)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								62.5

□ 기대효과

- 생태물길 공원 조성을 통해 자연과 공존하는 생태도시 조성
- 국지성 강우 등 집중호우 예방을 통한 주민의 생명·재산 보호

주관부서	안전재난과	하천정비팀장 옥성관	☎ 7861	주무관 오종민	☎ 7862
협조부서	안전재난과	자연재난팀장 노대광	☎ 7281	주무관 조현철	☎ 7284
협조부서	안전재난과	하수시설팀장 박성용	☎ 7671	주무관 강관훈	☎ 7673