

1-2-2 금성관 천년 정원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	4,000	
	○			○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	50%	
			○								

❖ 정책목표: 금성관 주변 천년정원 조성을 통한 문화향유공간 조성

□ 현황 및 정책개요

- 사업명 : 금성관 천년정원 조성 사업
- 사업위치 : 나주시 과원동 109-5번지 일원
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2027. 12.
 - 1-1단계 2024. 2. / 1-2단계 2025. 4. / 2단계 2027. 12.
- 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,450, 지방비 1,550)
- 사업내용 : 금성관 무이루 복원, 전통조경 등 정원 조성
 - 1-1단계 : 관람환경 개선(잔디 식재, 관람로 및 비석군 정비, 황토 관람로 조성)
 - 1-2단계 : 천년정원 조성(이동식 플랜터, 휴게정자 설치 등)
 - 2 단계 : 금성관 원형복원(무이루 및 내삼문 등 시설물 복원)

□ 추진계획

- 2단계 사업(금성관 원형 복원) 추진
 - 무이루 터 발굴조사 추진 : 2026.
 - 무이루 및 내삼문 복원 기본계획 수립 : 2027.
 - 실시 설계 및 국가유산청(사적분과위원회) 승인 : 2028.
 - 복원 공사 추진 : 2029.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1-1단계 나주목 객사(금성관) 관람환경 개선																	
1-2단계 금성관 천년정원 조성																	
2단계 금성관 원형복원																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
금성관 천년정원 조성	총 계	4,000	0	964	50	160	300	354	100	3,140
	국 비	2,443		245				175	70	2,198
	도 비	418		42				30	12	376
	시 비	1,139		573	50	160	300	45	18	566
	기 타	0		0						
집행액		510		510	50	160	196	104		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주목 객사(금성관) 천년정원 조성을 위한 기본계획 수립 용역 완료
 - 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 10. 19. ~ 2023. 12. 27.
- 1-1단계 사업 완료(금성관 관람환경 개선 사업)
 - 설계 용역 추진 : 2023. 6. 21. ~ 2023. 7. 12.
 - 관람환경 개선 공사 추진 : 2023. 11. 27. ~ 2024. 2. 16.
- 1-2단계 사업(천년정원 조성)
 - 설계 용역 추진 : 2023. 4. 24. ~ 2024. 6. 22.
 - 국가유산 현상변경 허가 : 2024. 9. 11.

- 공사 계약 : 2024. 10. 25.
- 공사 추진(관람로 황토 포장 완료) : 2024. 11. 22.
- 공사 추진(파고라, 벤치 설치 완료) : 2025. 1. 3.
- 장미 식재 완료 : 2025. 4. 4.
- 이동식 플랜터 제작 : 2025. 7. 24.
- 수목 식재(30개소) 완료 : 2025. 11. 28.

< 공약달성 확인지표 >

2026. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
기본계획 수립(15%) 및 승인(15%)	%	목표		1단계 기본계획 수립(10)	1단계 기본계획 승인(5)	2단계 기본계획 수립(10)	2단계 기본계획 승인(5)	50
		이행		수립(10)	승인(5)			
실시설계(15%) 및 현상변경(15%) 승인	%	목표		1-1단계 실시설계 및 승인(5)	1-2단계 실시설계 및 승인(10)	2단계 실시설계 수립(10)	2단계 현상변경 승인(5)	50
		이행		설계 및 승인완료(5)	설계 및 승인완료(10)			
조성공사(40%) 추진	%	목표		1-1단계 착수 및 준공(10)	1-2단계 착수 및 준공(10)	2단계 착공(5)	2단계 준공(15)	50
		이행		완료(10)	준공(10)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

□ 기대효과

- 역사자원을 활용한 문화향유공간을 조성하여 역사의식 제고와 관광 활성화에 기여