# 1-1-1 영산강 권역별 관광명소화

| 완료   | 시기    |    | 사업 | 주체        |    | 신규         | 여부   | 예산구분 |      | 소요<br>(백민 |         |
|------|-------|----|----|-----------|----|------------|------|------|------|-----------|---------|
| 임기내  | 임기후   | 국가 | 도  | 나주시       | 민간 | 신규         | 계속   | 예산   | 비예산  | 44.       | 760     |
|      | 0     |    |    | 0         |    | 0          |      | 0    |      | 14,7      | 700     |
| 추진상홍 | 완료 종결 |    | 완료 | 완료 후 계속추진 |    |            | 정상추진 |      | 일부추진 |           | 26.25%  |
| TÜÖĞ | 3     |    |    |           |    | $\bigcirc$ |      |      |      | 추진율       | 20.2376 |

❖정책목표: 영산강 유역 권역별(동강 느러지, 남평 드들강, 나주대교, 나주호) 관광자원 발굴로 관광객 유입 및 지역 경제 활성화

#### □ 현황 및 정책개요

- 수려한 경관을 조망할 수 있는 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화
- 영산강 물줄기를 따라 강과 산, 들판이 어우러져 있는 권역별 관광자원 발굴로 시너지 효과를 극대화 시키고, 트렌드를 선도하는 관광 명소화

## □ 추진계획

#### ○ 동강 느러지 관광활성화 사업

- 위 치 : 나주시 동강면 옥정리 산1번지 일원

- 사업개요 : 공원 조성 97,913 m²

- 사업내용 : 쉼터, 산책로, 주차장, 진입로 확포장 등

- 총사업비 : 1,960백만원(도비 980, 시비 980)

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

## ○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 위 치 : 나주시 남평읍 남석리 일원(드들강)

- 사업개요 : 지석천 관광자원화 1식

- 사업내용 : 캠핑장, 포토존, 편익시설, 주차장 등

- 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,500, 시비 1,500)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

## ○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 위 치 : 나주시 공산면 동촌리 1039-1번지 일원 |

- 사업개요 : 국내 최대 홍련 자생지 우습제 생태공원 관광자원화 1식

- 사업내용 : 퇴적토(오니) 준설 A=15,000㎡, 목교 재가설, 생태주차장, 수생식물

및 조경수 식재, 포토존, 연꽃 생태 관찰시설 등

- 총사업비 : 1,800백만원(도비 900, 시비 900)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

#### ○ 나주호 관광자원화사업

- 위 치 : 나주시 다도면 판촌리 산 197-1번지 일원

- 사업개요 : 나주호 관광자원화 1식

- 사업내용 : 전망대 설치, 주차장, 화장실, 둘레길 조성 등

- 총사업비 : 8,000백만원(도비 4,000, 시비 4,000)

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2028. 12.

# 〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

| 세부 추진상황        |                    |      | 2년 |                       | 202              | 3년  |   | 2024년 |      |      |   |      | 202 | 5년 |      | 2026년 |      | רוש  |
|----------------|--------------------|------|----|-----------------------|------------------|-----|---|-------|------|------|---|------|-----|----|------|-------|------|------|
|                |                    |      | 4  | 1                     | 2                | 3   | 4 | 1     | 2    | 3    | 4 | 1    | 2   | 3  | 4    | 1     | 2    | 비고   |
| 동강 느러지 관광활성화사업 |                    |      |    | 보<br>자<br>자<br>대<br>대 |                  |     |   |       | 설계완료 | 사업화공 |   |      |     |    | 사업화료 |       |      |      |
| 확인<br>지표       | 확인 행정절차 이행 여부(공정률) |      |    | 50%                   |                  | 75% |   | 100%  |      |      |   |      |     |    |      |       |      |      |
| 지석천            | 강변도시 소울로드 조성사업     | 사업지청 |    |                       | 기본계획             |     |   |       | 설계완료 | 사업퇏공 |   |      |     |    |      |       | 사업화료 |      |
| 확인<br>지표       | 행정절차 이행 여부(공정률)    | 20   | %  |                       | 40               | %   |   |       | 60   | %    |   |      | 80  | %  |      | 100   | )%   |      |
| 우습제            | 생태공원 관광자원화사업       | 사업지청 |    |                       | 기본계획             |     |   |       | 설계완료 | 사업퇏공 |   |      |     |    | 휘정   |       |      |      |
| 확인<br>지표       | 행정절차 이행 여부(공정률)    | 25   | %  |                       | 50               | %   |   |       | 75   | %    |   |      | 100 | )% |      |       |      |      |
| 나주호            | 관광자원화사업            |      |    |                       | 기<br>본<br>계<br>획 |     |   |       | 사업지청 |      |   | 설계완료 |     |    |      |       | 사업퇏공 | 사업환료 |
| 확인<br>지표       | 행정절차 이행 여부(공정률)    |      |    |                       | 20               | %   |   |       | 40   | %    |   |      | 60  | %  |      | 80    | %    |      |

## 〈 연도별 투자 계획 〉

(단위: 백만원)

| 연도별   | 재원  | 총계                | 기 투자   |       | 임기후  |      |       |       |       |       |
|-------|-----|-------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 사업별   | 세면  | <del>- 6</del> /1 | 71 T/1 | 소계    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 투 자   |
| 영산강   | 총 계 | 14,760            | 600    | 8,160 | 300  | 460  | 2,700 | 3,700 | 1,000 | 6,000 |
|       | 국비  | 0                 | 0      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 권역별   | 도 비 | 7,380             | 300    | 4,080 | 150  | 230  | 1,350 | 1,850 | 500   | 3,000 |
| 관광명소화 | 시 비 | 7,380             | 300    | 4,080 | 150  | 230  | 1,350 | 1,850 | 500   | 3,000 |
|       | 기타  | 0                 | 0      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 집행액 | 28                | 28     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

# ○ 동강 느러지 관광활성화사업

- 2022. 7. : 공유재산 관리계획 동의(안) 승인(나주시의회)

- 2023. 1. : 도시관리계획(문화공원) 결정(변경) 입안

- 2023. 2. : 분할측량 완료

- 2023. 3. : 감정평가 추진

- 2023. 5. : 주민 및 의회 의견 청취 완료

- 2023. 8. : 토지매입 추진(50%)

#### ○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정

- 2022. 12. : 기본계획 수립 용역 착수

- 2023. 4. : 실시설계 용역 착수

- 2023. 7. : 착수보고회 개최

- 2023. 9. : 지반조사 추진

#### ○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정

- 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2023. 5. : 선진사례 견학(무안 회산 백련지, 전주 덕진호수공원)

- 2023. 8. : 중간보고회

- 2023. 9. : 주민설명회 개최

- 2023. 9. : 지반조사 용역 추진

## ○ 나주호 둘레길 조성사업

- 2022. 12. : 기본계획 수립 용역 착수(영산강 권역, 나주호 권역)

- 2023. 1. : 착수보고회 개최

- 2023. 10. : 중간보고회 개최(1회)

- 2023. 12. : 중간보고회 개최(2회)

## 〈 공약달성 확인지표 〉

2023. 12. 31.기준

| 확인지표          | 단위 | 구분     | 2022          | 2023         | 2024          | 2025                        | 2026. 6.                    | 이행률<br>(%) |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| 도가 : 괴치 진과하셔칭 | %  | 목표(누계) | 25%<br>(보상추진) | -            | 75%<br>(사업착공) | 100%<br>(사업 <del>준공</del> ) |                             | - 25%      |  |  |
| 동강 느러지 관광활성화  |    | 0행누계   | 25%<br>(보상추진) | -            | -             | -                           | -                           |            |  |  |
| 지석천 강변도시      | %  | 목표(누계) | 20%<br>(사업신청) | 40%<br>(기본계획 | 60%<br>(설계완료) | 80%<br>(사업착공)               | 100%<br>(사업 <del>준공</del> ) | 40%        |  |  |
| 소울로드 조성사업     | 70 | 이행누계)  | 20%<br>(사업신청) | 40%<br>(기본계획 | -             | -                           | -                           |            |  |  |

| 우습제 생태공원                  | 0/ | 목표(누계) | 20%<br>(사업신청)   | -             | 75%<br>(사업착공)       | 100%<br>(사업준공) |                       | 200/ |  |
|---------------------------|----|--------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|------|--|
| 관광자원화사업                   | %  | 0행(누계) | 20%<br>(사업신청)   | -             | -                   | -              | -                     | 20%  |  |
| 나즈를 권과되었히지어               | %  | 목표(누계) | 표(누계) 20<br>(기본 |               | 40%<br>(신규<br>사업신청) | 60%<br>(설계완료)  | <b>80</b> %<br>(사업착공) | 20%  |  |
| 나주호 관광자원화사업               | 76 | 0행(누계) | -               | 20%<br>(기본계획) | -                   | -              | -                     | 20%  |  |
| 연도별 목표 달성률                |    | 평균     | 100%            | 100%          | -                   | -              | -                     |      |  |
| 공약 이행률 (각지표 이행률의 평균으로 신출) |    |        |                 |               |                     |                |                       |      |  |

# □ 기대효과

○ 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화

| 주관부서 | 관광과 | 관광개발팀장 경   | 김윤명 | <b>a</b> 8711 | 주무관 남동현 | <b>8</b> 713  |
|------|-----|------------|-----|---------------|---------|---------------|
| 협조부서 | 관광과 | 관광시설관리팀장 년 | 남기문 | <b>8</b> 8581 | 주무관 이정호 | <b>8</b> 8584 |