

3-1-2 체육문화시설 확충

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	81,600	
○				○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	59%	
					○						

❖ 정책목표: 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립을 통한 빛가람동 주민들의 거주 만족도 제고

□ 현황 및 정책개요

- 현재 전국 10개 혁신도시 중 가장 높은 인구 증가율을 보이고 있음에도, 지난 2017년 국토교통부에서 실시한 ‘혁신도시 정주여건 만족도 조사 연구’ 결과 “여가 활동” 부문 만족도 수준 전국 10개 혁신도시 중 9위로 정주여건 개선문제 대두 ※ 만족도 41.2점(전국 평균 45.2점)
- 빛가람 혁신도시 계획인구 5만 대비 현재 빛가람동 인구가 39천여명까지 증가하였으나, 최근 인구 증가율 점차 감소세로 적극적 인구 유입정책으로서의 체육문화시설 확충 필요
- 기 추진중이던 ‘광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립’ 사업과 연계하여 혁신도시 체육문화시설 확충안으로서 추진

□ 추진계획

- 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립공사 착공
- 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립공사 준공

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건립공사 발주계획 수립																		
확인 지표	발주계획 수립	완료																
복합혁신센터 건립공사 추진																		
확인 지표	건립공사 공정률	30%		80%				100%										

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
복합혁신센 터 건립	총 계	81,600	29,285	52,315	16,200	10,335	25,780	0	0	0
	국 비	19,000	9,000	10,000	3,000	7,000				
	도 비	5,000	1,665	3,335		3,335				
	시 비	52,600	13,620	38,980	13,200		25,780			
	기 타	5,000	5,000	0						
집행액	12,518	8,868	3,650	3,113	537					

< 공약달성 확인지표>

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
복합혁신센터 건립 발주계획 수립	식	목표(누계)	완료					100
		이행(누계)	완료		-	-	-	
복합혁신센터 건립공사 공정률	%	목표(누계)	30%	80%	100%			18
		이행(누계)	-	18%	-	-	-	
연도별 목표 달성률			50%	23%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								59%

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022. 9. : BF 등 각종 인증 취득 및 건축허가 완료
- 2022. 12. : 공사 계약 체결
- 2023. 3. : 공사 착공(공정률 : 18%)

□ 기대효과

- 복합혁신센터 조속한 건립추진을 통한 혁신도시 체육문화시설 확충
- 부족한 정주여건을 개선하여 혁신도시 시즌 2 발판마련 및 적극적 인구 유입 정책 마련

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 김훈모	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------