

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
복합혁신센터 건립	총 계	81,600	29,285	52,315	16,200	10,335	25,780		0	0
	국 비	19,000	9,000	10,000	3,000	7,000				
	도 비	5,000	1,665	3,335		3,335				
	시 비	52,600	13,620	38,980	13,200		25,780		0	
	기 타	5,000	5,000	0						
	집행액	25,583		25,583	11,981	12,307	1,295			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022. 9. : BF 등 각종 인증 취득 및 건축허가 완료
- 2022. 12. : 공사 계약 체결
- 2023. 3. : 공사 착공(공정률 : 33%)

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
발주계획 수립	식	목표 (누계)	완료					100
		이행 (누계)	완료					
건립공사 공정률	%	목표 (누계)	30%	80%	100%			33
		이행 (누계)	-	33%				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								66.5

□ 기대효과

- 복합혁신센터 조속한 건립추진을 통한 혁신도시 체육문화시설 확충
- 부족한 정주여건을 개선하여 혁신도시 시즌 2 발판마련 및 적극적 인구 유입 정책 마련

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 김훈모	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------