

1-1-4 역사문화권 정비 선도사업 공모 추진

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		12,950백만원
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	62.5 %
					○					

◆ 정책목표: 마한역사문화권 정비 선도사업 추진(공모)

□ 현황 및 정책개요

- 제1차 역사문화권 정비기본계획(2022~2026 / 문화재청고시 제2022-40호: 2022.4.12.) 정책과제 3-1 역사문화권 정비 선도사업 추진 반영
- 마한역사문화권 정비육성을 위한 선도모델 창출을 위한 사업 대상 선정과 선도사업 추진경험을 축적하여 후속 역사문화권 선도사업의 사업모델로 나주시 위상 정립

□ 추진계획

- 「나주 역사문화도시 조성 마스터플랜 및 마한역사문화권 조성계획」 수립 용역
 - 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 2.
 - 용역비 : 392백만원
 - 내용 : 나주 역사문화도시 조성을 위한 마스터플랜 계획 수립 및 역사문화권 정비시행계획 수립 용역
 - ※ 정비구역 지정 조건 : 정비시행계획 승인 (역사문화권 특별법 제17조)
- 역사문화도시 정비육성 선도사업 공모 추진
 - 신청대상 : 다시들 고분군 일원
 - 위치/면적 : 나주시 다시면 회진리 산56-1번지 / 617,263㎡
 - 기간 : 2024 ~ 26년(3개년)
 - 사업비 : 121.5백만원 (국 50%, 도 15%, 시 35%)
 - 내용 : 비지정 유적 및 주변부 통합정비, 유적주변부 특화 경관 사업 등
 - 신청결과 : 정비구역 선도사업 최종 선정
 - ※ ('24. 3. ~ 4.) 정비시행계획서 심의(문화재청)

< 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
나주 역사문화도시 조성 마스터플랜 및 마한역사문화권 조성계획 수립																		
확인 지표	전략계획 및 정비시행계획 수립	착 수		수 립 완 료														
나주시 마한역사문화권 정비육성 선도사업																		
확인 지표	역사문화권 정비사업 시행			공 모 선 정				정비사업 및 시행계획 수립				정비사업가사추진						

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
역사문화권 정비육성 선도사업	총계	12,950	0	12,950	400	400	900	5,000	6,250	0
	국비	6,075		6,075			450	2,500	3,125	
	도비	1,823		1,823			135	750	938	
	시비	5,052		5,052	400(이월)	400	315	1,750	2,187	
	기타	0		0						
집행액		392		392	-	392				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 「나주 역사문화도시 조성 마스터플랜 및 마한역사문화권 조성계획」 수립 용역
 - 용역 착수 : 2023. 2. 5.
 - 용역 착수보고 : 2023. 3. 7.
 - 1차 중간보고 : 2023. 7. 18.
 - 주민설명회 : 2023. 9. 20.
 - 2차 중간보고 : 2023. 10. 24.
 - 용역 준공 : 2023. 12. 27.
- 역사문화도시 정비육성 선도사업 공모
 - 선도사업 공모신청(나주시 → 문화재청) : '23. 4. 21.
 - 선도사업 1차(서면심사/현장심사) 선정 : '23. 6. 23.
 - 정비시행계획수립 : '23. 7. ~ '24. 3.
 - 정비구역 지정 위한 의견청취 공고 : '23. 10. 5. ~ 27.
 - 정비시행계획 사전점검 3회(문화재청) : '23. 11. ~ '24. 2.
 - 선도사업 정비시행계획 심의 및 승인 : '24. 3. ~ 4.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
나주시 역사문화권 전략 계획 및 정비시행계획 수립	건	목표(누계)	정비시행 계획착수	정비시행 계획완료				100%
		이행(누계)	착수완료	수립완료		-	-	
나주시 역사문화권 정비사업 시행(예정)	건	목표(누계)		공모	정비사업 추진	정비사업 인가	정비사업 추진	25%
		이행(누계)		공모선정	정비시행 계획심의 기본 및 실시설계	-	-	
연도별 목표 달성률			100	100				62.5
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								62.5

□ 기대효과

- 역사문화권정비법 시행 초기 시범사업 추진을 통해 정비구역 지정, 정비 시행계획 수립, 정비사업의 실행 등 역사문화권 정비 취지와 목적을 선도적으로 구현하여 역사문화권에 대한 인식 확장 및 가시적 성과 달성에 기여