

1-1-5 영산강 삼백리 명품 자전거길 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○		○		○		○		○		12,016
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	33.15 %
					○					

❖ 정책목표: 영산강 자전거도로 단절구간 연결 및 노후도로 정비로 안전하고 편리한 자전거생활권 조성

□ 현황 및 정책개요

- 삼도동 외 2개소 자전거도로 보수공사
 - 위치 : 3개소(삼도동 강변자전거도로, 송월동 블루핸즈 앞, 나주공공도서관 앞)
 - 총사업비 : 68백만원(시비)
 - 사업내용 : 노후 자전거도로 재포장(L=0.82km, B=1.4~4.1m)
 - 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 국가하천(지석천) 자전거길 정비사업
 - 위치 : 1개소(산포배수장 ~ 지석천변길 구간)
 - 총사업비 : 2,100백만원(국비 2,000, 시비 100)
 - 사업내용 : 자전거길 단절구간 연결(L=2.61km, B=3.0m)
 - 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 12.
- 영산강 국토종주 자전거길 정비사업
 - 위치 : 1개소(문평천 ~ 영산강 합류지점)
 - 총사업비 : 1,300백만원(특교세 400, 시비 900)
 - 사업내용 : 자전거길 단절구간 연결(L=0.6km)
 - 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 12.
- 「영산강 삼백리 명품 자전거길 조성계획 수립」 용역(시행 : 전라남도)
 - 위치 : 영산강 국토종주 자전거길 133km(담양댐 ~ 영산강하구둑)
 - 우리시 구간 : 몽탄대교 ~ 승천보(43.5km)
 - 사업내용 : 노후 자전거길 정비, 자전거거점센터* 구축 등 계획 수립
 - ※ 전라남도, 용역 최종보고회(2024. 3. 예정) 후 세부 사업내용 및 사업비 확정
 - 용역기간 : 2022. 10. ~ 2023. 11.

- 영산강 자전거도로 사고위험구간 개선사업
 - 위 치 : 다시면 천연염색문화관 앞 자전거길
 - 총사업비 : 50백만원(도비)
 - 사업내용 : 자전거도로 재포장(L=0.31km)
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 영산강(만봉천, 느리지) 자전거길 개선공사(시행 : 영산강유역환경청)
 - 위 치 : 운곡동 만봉천(양곡교~만봉천 하류), 동강 느리지
 - 총사업비 : 7,166백만원(국비)
 - 사업내용 : 자전거길 개설(L=3.5km) 및 쉼터 설치 등
 - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2024. 12.

□ 추진계획

- 국가하천(지석천) 자전거길 정비공사
 - 공사 중지 해제 및 재개 : 2024. 3.
 - 정비공사 준공 : 2024. 12.
- 「영산강 삼백리 명품 자전거길 조성계획 수립」 용역(시행 : 전라남도)
 - 용역 최종보고회 개최 : 2024. 3.
 - 용역 준공 : 2024. 4.
- 영산강 국토종주 자전거길 정비사업
 - 사업계획 변경* 협의(시↔행안부) : 2024. 3.
 - * 사업대상지 및 사업비 변경 협의 필요
 - 정비공사 실시설계 용역 발주 : 2024. 4.
 - 정비공사 발주 : 2024. 6.
 - 정비공사 준공 : 2024. 12.
- 영산강 자전거도로 사고위험구간 개선사업
 - 사업계획 변경* 협의(시↔전라남도) : 2024. 2.
 - * 사업대상지 변경 협의 필요
 - 공사 실시설계 : 2024. 3.
 - 공사 발주 : 2024. 4.
 - 공사 준공 : 2024. 6.
- 「영산강(만봉천) 자전거길 개선공사」 준공 : 2024. 12.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노후 자전거길 정비																	
자전거 단절구간 연결																	
자전거 거점센터 조성																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강 삼백리 명품자전거길 조성사업	총 계	12,016	2,784	9,232	0	1,600	5,332	2,300	0	0
	국 비	10,566	2,784	7,782	-	1,600	5,182	1,000		
	도 비	350	-	350	-	-	50	300		
	시 비	1,100	-	1,100	-	-	100	1,000		
	기 타	0	-	0	-	-	-			
집행액	3,984	2,784	1,200	-	1,200					

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 삼도동 외 2개소 자전거도로 보수공사

- 공사 발주 및 착공 : 2022. 12.
- 공사 중지(사유 : 동절기 하자발생 예방) : 2022. 12.
- 공사 중지 해제 및 계획 변경* : 2023. 9.
- * 사업대상지 : 송월동→빛가람동 이가네 앞, 사업량 : L=0.82→0.78km
- 공사 준공 : 2023. 10.

○ 국가하천(지석천) 자전거길 정비사업

- 노후구간 정비사업비 확보(국비 20억원) : 2023. 3.
- 실시설계 용역 : 2023. 6. ~ 12.
- 실시설계(안) 영산강유역환경청 협의(3회) : 2023. 7. ~ 9.
- 공사 발주 및 착공 : 2023. 12.
- 공사 중지(사유 : 동절기 하자발생 예방) : 2023. 12.

- 영산강 국토종주 자전거길 정비사업
 - 국토종주 자전거길 정비사업비 확보(특교세 4억원) : 2023. 6.
- 「영산강 삼백리 명품 자전거길 조성계획 수립」 용역(시행 : 전라남도)
 - 용역 착수보고회 개최 : 2022. 12.
 - 용역 추진상황 시민보고회 개최 : 2023. 7.
 - 용역 중간보고회 개최 : 2023. 8.
 - 우리시 구간 사업추진 계획 협의의견 제출(시↔전라남도) : 2023. 10.
- 영산강 자전거도로 사고위험구간 개선사업
 - 사업비(도비) 교부 신청 : 2023. 9.
 - 사업비(도비) 교부 결정 : 2023. 10.
 - 사업비 : 50백만원, 위치 : 천연염색문화관 앞 자전거길, 사업내용 : 단절구간 연결
- 영산강(만봉천, 느러지) 자전거길 개선공사(시행 : 영산강유역환경청)
 - 만봉천 1단계 공사 준공(2022. 11.), 느러지 구간 준공(2023. 7.)

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
노후자전거길 정비	km	목표(누계)	0.4	1(1.4)	1(2.4)			58.33%
		이행(누계)	0.4	1(1.4)				
자전거 단절구간 연결	km	목표(누계)	1.48	0.72(2.2)	1.4(3.6)			41.11%
		이행(누계)	1.48	0(1.48)				
자전거 거점센터 조성	개소	목표(누계)				1		0%
		이행(누계)						
연도별 목표 달성률			100%	58.1%				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								33.15%

□ 기대효과

- 자전거도로 안전 및 편의시설 확충을 통한 이용자 만족도 향상
- 주변 관광지와 연계한 구간 조성으로 관광객 유치 등 지역경제 활성화

주관부서	체육진흥과	레저활동지원팀장 김영문	☎ 4511	주무관 장정규	☎ 4512
협조부서	안전재난과	하천정비팀장 옥성관	☎ 7861	주무관 오종민	☎ 7862