

1-2-10 제2종합스포츠파크 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	140,000	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	10%	
							○				

❖ 정책목표: 시민과 함께하는 제2종합스포츠파크 조성

□ 현황 및 정책개요

- 2011년 나주합스포츠파크 건립 후 지속적인 인구 증가로 공공체육시설 추가 확충 계획 수립 필요
- 특히 전국 10개 혁신도시 중 가장 높은 인구 증가율 대비 관내 공공 체육시설 부족에 따른 정주여건 문제 대두
- 제2종합스포츠파크 조성을 통한 우리시 스포츠 마케팅 강화 및 도민체전 등 각종 대회를 유치하여 지역경제 활성화 도모 필요

□ 추진계획

- 제2종합스포츠파크 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행
- 타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행
- 도시계획시설 결정(사전재해영향성 평가, 환경영향평가 등)
- 부지매입 및 지장물 보상 시행, 실시설계용역 시행 및 공사발주(입기후)

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행																	
확인 지표	타당성조사 및 기본 계획 수립용역 시행		1식(완료)														
타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행																	
확인 지표	타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행		착수				1식(완료)										
도시계획시설 결정																	
확인 지표	도시 계획 시설 결정										착수				1식 (완료)		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
제 2 종 합 스 포 츠 파 크 조 성	총 계	140,000	0	1,250	150	300	0	800	0	138,750
	국 비	31,575		0						31,575
	도 비	0		0						
	시 비	108,425		1,250	150	300	0	800	0	107,175
	기 타	0		0						
	집행액	0		0	-	-				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 7. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수
- 2023. 8. : 용역 착수보고
- 2023. 11. : 용역 중간보고(예정)

< 공약달성 확인지표>

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	식	목표(누계)		완료				30
		이행(누계)		착수	-	-	-	
타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행	식	목표(누계)		착수	완료			0
		이행(누계)			-	-	-	
도시계획시설 결정	식	목표(누계)				착수	완료	0
		이행(누계)			-	-	-	
연도별 목표 달성률			0	15	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								10

□ 기대효과

- 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치에 위한 전문체육시설 조성을 통한 지역경제 활성화 및 나주시 스포츠마케팅 강화
- 비시즌에 시민들의 생활체육시설로서 활용함으로써 “살기 좋은 행복나주 건설” 을 위한 생활체육 인프라 확충

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 김훈모	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------