

1-2-14 권역별 관광활성화

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
	○			○			○	○		9,700
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	30%
					○					

❖ 정책목표: 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 죽산보 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

□ 현황 및 정책개요

- 가족단위의 관광수요 증대, 체류 및 체험·참여형 다양한 관광 인프라 확충 및 콘텐츠 개발
- 다시, 세지, 반남면 등에 산재한 관광자원을 권역별로 관광인프라 구축하여 관광객 유입 및 지역민 고용 증대로 지역 경제 활성화 이바지
- 죽산보 일원 등 관광인프라를 구축하여 관광 활성화 도모

□ 추진계획

- 세지 벽류정 관광자원화
 - 위치 : 나주시 세지면 벽산리 492번지 일원
 - 사업개요 : 벽류정 관광자원화 1식
 - 사업내용 : 산책로, 포토존, 경관조명, 주차장 조성 등
 - 총사업비 : 1,000백만원(도비 500, 시비 500)
 - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 백룡제 테마공원 조성
 - 위치 : 나주시 다시면 운봉리 262-2번지 일원
 - 사업개요 : 공원 조성 A=28,253㎡
 - 사업내용 : 정도전전시관, 어린이놀이터, 바닥분수, 카페, 주차장 등
 - 총사업비 : 3,500백만원(도비 1,750, 시비 1,750)
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 자미산 탐방로 조성

- 위 치 : 마한 별자리공원(천문대) ~ 국립나주박물관 구간
 - ※ 국립나주박물관 ~ 자미산 탐방로 구간 도시과에서 개설 중
- 사업개요 : 탐방로 조성 1식
- 사업내용 : 산책로 L=1km, 파고라, 벤치, 편익시설 설치 등
- 총사업비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 국립나주박물관 주변 경관 조성

- 위 치 : 반남면 국립나주박물관 일원 ※도시과 개설 중인 탐방로 구간
- 사업개요 : 탐방로 및 주변 경관 조성 1식
- 사업내용 : 탐방로 그늘수목 및 꽃 식재, 포토존, 쉼터, AR콘텐츠 1식
- 총사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 시비 1,000)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

○ 죽산보 일원 관광자원화 사업

- 위 치 : 다시면 죽산리 123-1번지 일원
- 기 시설 현황
 - 죽산보 공원(야외공연장, 주차시설, 안내센터 등)
 - 죽산보 오토캠핑장(캠핑장 데크 41면, 어린이 물놀이 시설 등)
 - 죽산보 경비행장(경비행기 2대, 활주로, 주기장 등)
- 사업개요 : 죽산보 인근에 기 조성된 시설(오토캠핑장, 경비행장)을 중심으로 체험 및 체류형 관광단지 조성
- 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,500, 시비 1,500)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
세지 벽류정 관광자원화			기본계획			사업시청					설계완료	사업시청					사업완료	관광개발
확인지표	행정절차 이행 여부(공정률)	20%						60%				80%				100%		
백룡제 테마공원 조성			보사여보							설계완료	사업시청					사업시청		관광개발
확인지표	행정절차 이행 여부(공정률)	30%						60%				100%						
자미산 탐방로 조성			설계추진							설계완료	공사착공					공사착공		관광개발
확인지표	행정절차 이행 여부(공정률)	20%						60%				100%						
국립나주박물관 주변 경관 조성			공사착공							공사착공								도시개발
확인지표	행정절차 이행 여부(공정률)	40%						100%										
죽산보 일원 관광자원화 사업								기본계획		사업시청						설계완료	사업시청	관광시설
확인지표	행정절차 이행 여부(공정률)							40%				60%				80%		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
권역별 관광활성화	총 계	9,700	1,580	3,920	20	1,000	1,120	500	1,280	4,200
	국 비	0		0	0	0	0	0	0	0
	도 비	4,850	790	1,960	0	500	560	250	650	2,100
	시 비	4,850	790	1,960	20	500	560	250	630	2,100
	기 타	0		0	0	0	0	0	0	0
	집행액	734	734	0	0					

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 세지 벽류정 관광자원화사업
 - 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 12.
 - 용역 착수보고회 개최 및 주민설명회 완료 : 2023. 3.
 - 용역 중간보고회 완료 : 2023. 5.
 - 지방이양(균특)신규사업 신청 : 2023. 6.
 - 기본계획수립용역 완료 : 2023. 12.

- 백룡제 테마공원 조성
 - 도시관리계획 결정 시의회 의견 청취 : 2022. 7.
 - 토지매매 계약 체결 : 2022. 12.
 - 주민설명회 개최 : 2022. 12.
 - 관련 부서 협의 : 2023. 12.

- 자미산 탐방로 조성
 - 천문대 건립 자문위원회 의견 청취 : 2022. 7.
 - 실시설계용역 추진 : 2022. 7. ~
 - 소규모 환경영향평가 협의 : 2023. 10.

- 죽산보 일원 관광자원화사업
 - 시설물 안전점검 완료 : 2023. 10.
 - 사용수익허가 완료 : 2023. 12.

- 국립나주박물관 주변 경관 조성
 - 공사착공 : 2020. 12.
 - 기관사회단체장 설명회 개최 : 2023. 3.
 - 생태공원 문화재현상변경 완료 : 2023. 5.
 - 교통안전심의위원회 결과 알림 : 2023. 7.
 - 교통안전 심의 결과 반영 : 2023. 9.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
세지 벽류정 관광자원화	공정률	목표(누계)	20% (기본계획)	40% (신규 사업신청)	60% (설계완료)	80% (공사착공)	100% (공사준공)	40%
		이행(누계)	20% (기본계획)	40% (신규 사업신청)	-	-	-	
백룡제 테마공원 조성 관광자원화사업	공정률	목표(누계)	30% (보상완료)	-	50% (공사착공)	100% (사업준공)		30%
		이행(누계)	30% (보상완료)	-	-	-	-	
자미산 탐방로 조성	공정률	목표(누계)	20% (설계추진)	-	40% (설계완료)	60% (공사추진)	80% (공사준공)	20%
		이행(누계)	20% (설계추진)	-	-	-	-	
국립나주박물관 주변 경관 조성	공정률	목표(누계)	60% (공사착공)		100% (공사준공)			60%
		이행(누계)	60% (공사착공)	-	-	-	-	
죽산보 일원 관광자원화 사업	공정률	목표(누계)	-		40% (신규 사업신청)	60% (설계완료)	80% (공사착공)	0%
		이행(누계)	-	-	-	-	-	
연도별 목표 달성률			100%	100%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								30%

□ 기대효과

- 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 나주영상테마파크, 죽산보 등 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

주관부서	관광과	관광개발팀장 김윤명	☎ 8711	주무관 남동현	☎ 8713
협조부서	관광과	관광시설관리팀장 남기문	☎ 8581	주무관 이정호	☎ 8584
협조부서	도시과	도시개발팀장 김의정	☎ 8981	주무관 임주혁	☎ 8984