

## 1-2-5 문화예술회관 확충

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
	○			○		○		○		26,000백만원
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	33.33%
					○					

❖ 정책목표: 나주 문화예술회관 확충에 필요한 소규모(200석) 공연장 건립

### □ 현황 및 정책개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 5.
- 위 치 : 나주시 송월동 758(문예회관주차장 일부)
- 부지면적 : 11,117㎡
- 사업비 : 26,000백만원(전환비 2,000, 시비 24,000)
- 사업내용 : 문화예술회관 확충사업으로 소규모 공연장을 건립하여 다양한 공연과 각종 예술단체 공간확보

### □ 추진계획

- 기본계획 수립 및 대공연장 개선방안 연구 용역 : 2024. 1. ~ 2024. 3.
- 중앙 투자심사, 중기지방재정계획 신청 : 2024. 3. ~ 2024. 12.
- 기본 및 실시설계 용역, 전환사업 및 특별교부세 신청 : 2025. 1. ~ 2025. 10.
- 사업 착공 및 준공 : 2025. 11. ~ 2027. 2.

### < 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 및 타당성조사 용역																	
확인 지표	타당성 조사 용역 완료																
중앙투자심사 신청																	
전라남도 전환사업 신청																	
확인 지표	중앙투자심사 및 중기지방재정계획 수립																
사업 착공 및 준공																	
확인 지표	소규모 공연장 건립 공정률																

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	26000	0	22082	22	0	60	12000	10000	3918
	국비	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시비	24000	0	20082	22	0	60	10,000	10,000	3,918
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집행액									

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주 문화예술회관 확충사업 추진계획 검토 보고 : 2022. 7.
- 타당성조사용역 제2회 추경예산 확보 : 2022. 8.
- 타당성조사 용역 완료 : 2022. 12.
- 나주시 중기 지방재정계획 반영 : 2023. 5.
- 전라남도 투자심사 신청(19,000백만원) : 2023. 8.
- ※ 전라남도 사전 건설팅 결과 **중앙 투자심사(200억 이상) 대상으로 철회**
  - 건설교통부, 조달청 등 건축 표준공사비 적용 대상으로 중앙투자심사 대상
  - BC분석, 타당성, 파급효과 등 보완 요구
  - **중앙투자심사 준비를 위한 기본계획 수립 용역비 2025년 본예산(60백만원) 확보**

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
기본계획 및 타당성조사 용역	%	목표(누계)	완료					100%
		이행(누계)	완료		-	-	-	
중앙투자심사 및 중기지방재정계획 수립	%	목표(누계)		완료				0
		이행(누계)		-	-	-	-	
소규모공연장 건립 공정률	%	목표(누계)			20%	50%	80%	0
		이행(누계)			-	-	-	
연도별 목표 달성률			100%	0%				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								33.33%

## □ 기대효과

---

- 쾌적한 문화예술 공간확보로 시민에게 감동을 주는 문화예술 저변 확대
- 공연장 및 프로그램 확충으로 혁신도시 인구유입 인구의 다양한 문화예술 향유 욕구 충족 및 시민 삶의 질 향상

주관부서	문화예술과	문화예술회관팀장 주학노	☎ 4611	주무관 오정택	☎ 4612
------	-------	--------------	--------	---------	--------