

3-1-4 호수공원 어린이 테마파크 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	10,020백만원
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	25%
					○					

❖ 정책목표: 주민 자긍심 고취를 위한 지역 대표 어린이 테마파크 조성

□ 현황 및 정책개요

○ 배 경 : 최근 ‘물놀이형 어린이 테마파크’ 급증 및 시민 요구 증가



- 전국현황 : 전라도권 59개소, 수도권 230개소, 경상도권 117개소 등
 - 관내현황 : 1개소 (빛가람동 부영애시앙 아파트 내 / 2020년 / 5억원)
 - 물놀이형 어린이 테마파크 이용 만족도 : 어린이 97%, 성인 및 보호자 91% 만족
 - 최근 지방자치단체에서 공원 등 공공장소에 무료 물놀이기구 설치 운영 급증
- ※ 기존 설문 자료 참고 (수도권 지역 / 10개소 / 이용객 203명 대상)

○ 정책방향

정 책	반영내용	기대효과	비고
어린이 복지 실현	지역주민 무료 사용	경제적 여가 환경 조성	
지역 대표 테마파크	양적·질적 최대화	주민 자긍심 고취	
타 공원시설 연계	유아숲, 전망대, 꽃동산 등 연계	상승효과 기대	
가족여가 환경 조성	다양한 연령층 이용 고려	주민 화합의 장 마련	
최대 효용 추구	기존 시설 문제점 설계 반영	이용 만족도 제고	

○ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 대 상 지 : 빛가람호수공원 내
- 사 업 비 : 10,020백만원 (도비(균특) 5,000백만원, 시비 5,020백만원)
- 사업내용 : 어린이 테마파크 조성 1식



[대상지(안)]

- 위 치 : 배메산 동측
- 잠 재 력 : 주차장 2개소 (169면) 활용 가능
- 부지특성 : **공원시설 상대적 빈약 지역**
- 기대효과 : 침체 상권지역 활성화
공원서비스 균등 제공

□ 추진계획

- 기본계획 용역(9월 최종보고회 개최) : 2023. 02. ~ 11.
- 2024년도 도비(균특전환) 신청 : 2023. 06.
- 도 투자심사 : 2023. 10.
- 실시설계 용역 및 공사 착공 : 2024.
- 공사 준공 및 개장 : 2025. 06.

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 용역 및 도비(균특전환) 신청																	
실시설계 용역 추진																	
공사 추진																	
준공식 및 개장																	
확인 지표	어린이테마파크 조성										1개소						
간이 물놀이장 및 스케이트장 운영																	
확인 지표	어린이놀이시설 임대 운영						1회										

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
호수공원 어린이테마 파크 조성	총계	10,020	0	10,020	0	20	200	9,800	0	0
	국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도비	5,000	0	5,000	0	0	100	4,900	0	0
	시비	5,020	0	5,020	0	20	100	4,900	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집행액					-	-			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 사업 추진계획 보고 : 2022. 09.
- 기본계획 용역 착수 : 2023. 02.
 - 기본계획 용역 중간보고 : 2023. 04. 20.
 - 기본계획 용역 최종보고 : 2023. 09.
- 주민설명회 개최(2회) : 2023. 09. ~ 10.
- 도 투자심사 개최 : 2023. 10. 20.
- 기본 및 실시설계 공모 : 2023. 10. 20.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
임시 어린이놀이시설 운영	회	목표(누계)	-	1	1(2)	-	-	50%
		이행(누계)	-	1	-	-	-	
어린이테마파크 조성	개소	목표(누계)	-	-	-	1	-	0%
		이행(누계)	-	-	-	-	-	
연도별 목표 달성률			-	100	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								25%

□ 기대효과

- 어린이 테마파크 조성으로 빛가람 혁신도시 시민의 자부심 고취
- 어린이 복지 실현 및 공원의 공공적 가치 향상

주관부서	빛가람시설관리사업소	빛가람공원녹지팀장 고강용	☎ 2611	주무관 김윤수	☎ 2613
------	------------	---------------	--------	---------	--------