

3-1-5 빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,900백만원	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	0%	
					○						

❖ 정책목표: 사계절 아름다운 배메산 꽃동산 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 11.
- 위 치 : 빛가람전망대 배메산(호수로 77 일원)
- 사업량 : 산림공원(꽃동산) 조성
(배메산 수국 산책로 1.1km, 두물머리 혼합 야생화 1.4ha)
- 사업비 : 1,900백만원 (도비 950, 시비 950)

□ 추진계획

- 2023년도 배메산 수국식재 공사 : 2023. 11. ~ 2024. 3.
- 2024년도(2차년도) 실시설계 시행 : 2024. 01. ~ 2024. 03.
- 2024년도(2차년도) 공사발주 및 준공 : 2024. 04. ~ 2024. 09.

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
예산신청																	
2023년도 실시설계 및 공사 추진																	
2024년도 실시설계 및 공사 추진																	
확인 지표	계절꽃 식재 (산책로 조성)		1만본 (1.1km)				9만본										

< 연도별 투자 계획 >

[단위 : 백만원]

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 구성	총 계	1,900	0	1,900	0	600	1,300	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	950		950		300	650			
	시 비	950		950		300	650			
	기 타	0		0						

< 공약달성 확인지표 >

[2023. 12. 31.기준]

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
봄꽃 식재	민본	목표(누계)		-	3(3)			0%
		이행(누계)		-	-			
여름꽃 식재	민본	목표(누계)		-	4(4)			0%
		이행(누계)		-	-			
가을꽃 식재	민본	목표(누계)		-	3(3)			0%
		이행(누계)		-	-			
정원 산책로 조성	km	목표(누계)		-	1(1)			0%
		이행(누계)		-	-			
연도별 목표 달성률			-	-	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								0%

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023년 균특전환 예산 신청 : 2022. 6.
- 사업계획 보고 : 2022. 7.
- 지방재정 투자심사 : 2022. 8.
- 도청 예산담당관실 방문 및 2023년도 균특예산 신청(사업비 조정) : 2022. 10.
- 2023년도 실시설계용역 완료 : 2023. 10.
- 2023년도 공사 착공 (식재 부적기로 식재공사 이월) : 2022. 12.

□ 기대효과

- 사계절 아름다운 배메산을 조성하여 관광 자원화 및 주민 정주여건 개선

주관부서	빛가람시설관리사업소	빛가람공원녹지팀 고강용	☎ 2611	주무관 김윤수	☎ 2613
------	------------	--------------	--------	---------	--------