

3-1-6 나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	60,200
	○			○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	0 %
					○					

❖ 정책목표: 정부가 인정한 상용화 시설 도입

□ 현황 및 정책개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2029. 12.
- 사업비: 60,200백만원(시비 100%)
- 사업내용
 - 생활폐기물 처리시설 설치추진

□ 추진계획

- 대안기술 검토 : '23. 1. ~ 29. 12.
- 공법 선정을 위한 국내·외 사례 조사 : '24. 1. ~ 24. 12.
- 타당성 검토 및 부지선정 : '24. 1. ~ 29. 12.
 - 설치지역의 주민 의견 수렴
- 생활폐기물 처리시설 설치추진 : '25. 1. ~ 29. 12.

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
대안기술 검토																	29년 까지
기술습득(국내, 해외 사례)																	
타당성 검토																	29년 까지
처리기술 도입																	29년 까지
확인 지표	생활폐기물 처리시설 설치		100%														

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
- 기술습득 용역비 (2억원)	총 계	60200	0	20200	0	0	200	10000	10000	40000
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 생활쓰레기 처리시설 설치비 (600억원)	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시 비	60200	0	20200	0	0	200	10,000	10,000	40,000
	기 타	0		0						
	집행액	0		0						

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 기술습득 용역비 예산 미반영
- 국내·외 사례 검토 중

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
생활폐기물 처리시설 설치	%	목표(누계)	100(%)					0
		이행(누계)	-					
연도별 목표 달성률			0%	0%	-	-	-	0
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								0

□ 기대효과

- 생활쓰레기 안정적 처리와 시민의 건강·환경권 보장

주관부서	도시미화과	청소행정팀장 나영일	☎ 8941	주무관 박 샘	☎ 8944
협조부서	에너지신산업과	열병합발전소대응T/F팀장 박진아	☎ 8396	주무관 오창헌	☎ 8397