

## 6-2-9 반려동물 테마파크 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산(백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	11,000	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	50%	
					○						

❖ 정책목표: 관광문화산업 연계형 반려동물 테마파크 조성

### □ 현황 및 정책개요

- 위 치 : 나주시 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027(4년)
- 사업비 : 11,000백만원(도비 5,000, 시비 6,000)
- 규모 : 반려동물 테마파크 조성 1식(건축 1동, 연면적 1,960㎡)
- 사업내용 : 반려동물 체험학습장, 교육장, 입양센터, 놀이터, 실외 훈련장, 산책로 등

### □ 추진계획

- 도시관리계획(공원) 결정 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 1. ~ 2025. 1.
- 사업 사전절차 이행(재해영향평가, 공유재산 심의 등) : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 반려동물 산업클러스터 조성 추진단 구성 : 2024. 2.
- 반려동물 테마공원 조성 공사 추진 : 2025. 3. ~ 2026. 12.
- 영산강 반려동물 테마공원 개관 : 2027. 3.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
반려동물 테마파크 조성 타당성 조사 연구용역																	
반려동물 테마파크 공모신청 사전 절차 이행																	
반려동물 테마파크 조성 실시설계 용역 추진																	
반려동물 테마파크 조성 공사 추진																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	11000	0	11000	0	200	400	5000	5400	0
반려동물 테마파크 조성	국 비	0		0						
	도 비	5000		5000				2500	2500	
	시 비	6000		6000		200	400	2500	2900	
	기 타	0		0						
	집행액	-		-	-					

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 9. ~ 2023. 2.
  - 용역 착수 등 보고회 개최(3회) : 2022. 10. ~ 2023. 1.
  - 반려동물 테마파크 추진 계획 수립 : 2023. 3. 17.
  - 전남형 지역성장 전략사업 II 단계 발표 : 2023. 4. 21.
  - 2025년 전남형 지역성장 전략사업 선정 : 2023. 10. 25.
  - 나주시 반려동물 테마파크 설치 및 운영관리 조례 제정 : 2023. 10. 31.
  - 도시관리계획(공원) 결정 및 실시설계 용역 계약 체결 : 2023. 12.
- 기간: 2024. 1. 3. ~ 2025. 1. 1. / 업체: (주)중원건설 / 계약금액: 171,590천원

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
반려동물 테마파크 조성 연구용역	%	목표(누계)	80	100				100
		이행(누계)	80	100	-	-	-	
반려동물 테마파크 공모신청 사전절차 이행	%	목표(누계)		50	100			50
		이행(누계)		50	-	-	-	
반려동물 테마파크 조성 공사 추진	%	목표(누계)				50	100	0
		이행(누계)			-	-	-	
연도별 목표 달성률			100%	100%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50.0%

□ 기대효과

- 반려인과 일반인의 소통 공간 마련 및 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물의 복지향상 도모
- 반려동물 인구증가로 복지정책, 생명존중 욕구 증대에 따른 반려동물 친화도시 조성으로 동물복지실현 증진

주관부서	축 산 과	동물복지팀장 김상희	☎ 7691	주무관 박기선	☎ 7692
------	-------	------------	--------	---------	--------