

## 6-3-5 세지지구 배수개선사업

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	15,700
○		○				○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	5 %
					○					

◆ 정책목표: 농작물 침수피해 방지 및 재해예방 통한 안전 영농 도모

### □ 현황 및 정책개요

- 배수장 및 배수로 정비를 통한 농경지 침수피해 최소화
  - 배수장 2개소, 배수문 1개소, 배수로 L=17.4km, 복토 0.65ha
- 상습침수 농경지 배수개선을 통한 안전 영농 도모

### □ 추진계획

- 실시설계 착수 / 한국농어촌공사 전남지역본부
- 시행계획 수립 및 승인 신청 / 한국농어촌공사→전남도
- 사업발주 및 착공 / 한국농어촌공사

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계 착수						○												
확인 지표	주민설명회 개최			주민설명회														
시행계획 수립 및 승인 신청								○										
확인 지표	사전협의 및 승인 신청 공문(한국농어촌공사→전 남도)							시행계획 승인 신청 및 승인										
사업발주 및 준공									○									○
확인 지표	조달청 입찰공고문							사업발주								준공		

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
세 지 지 구 배수개선사업	총 계	15,700		15,700		100	7,800	7,800	0	0
	국비	15,700		15,700		100	7,800	7,800		
	도비	0		0						
	시비	0		0						
	기타	0		0						
	집행액	100		100		100				

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 4. : 신규착수지구 배수개선사업 대상지 선정 / 농림식품부  
- 국비 157억 원 확보
- 2024. 1. : 사업 시행계획 공고
- 2024. 1. : 실시설계 중

## < 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
행정절차 이행 및 공사 추진율	%	목표(누계)		5	50	100		5
		이행(누계)		5	-	-	-	
연도별 목표 달성률				100	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								5

### □ 기대효과

- 배수장 및 배수로 정비를 통한 농경지 침수피해 최소화  
- 상습침수 농경지 배수개선을 통한 안전 영농 도모

주관부서	한국농어촌공사 전남지역본부	조사설계부 과장 한승민	☎ 062-958-2400
	한국농어촌공사 나주지사	수자원부 과장 김원희	☎ 061-330-9550
협조부서	건설과	농업기반팀장 이진숙	☎ 8901
			주무관 한철희
			☎ 8902