

1-1-1 영산강 권역별 관광명소화

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
	○			○		○		○		14,760
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	42.5%
					○					

◆ 정책목표: 영산강 유역 권역별(동강 느리지, 남평 드들강, 나주대교, 나주호) 관광자원 발굴로 관광객 유입 및 지역 경제 활성화

□ 현황 및 정책개요

- 수려한 경관을 조망할 수 있는 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화
- 영산강 물줄기를 따라 강과 산, 들판이 어우러져 있는 권역별 관광자원 발굴로 시너지 효과를 극대화 시키고 트렌드를 선도하는 관광 명소화

□ 추진계획

○ 동강 느리지 관광활성화 사업

- 위치 : 나주시 동강면 옥정리 산1번지 일원
- 사업개요 : 공원 조성 97,913㎡
- 사업내용 : 쉼터, 산책로, 주차장, 진입로 확포장 등
- 총사업비 : 1,960백만원(도비 980, 시비 980)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 위치 : 나주시 남평읍 남석리 일원(드들강)
- 사업개요 : 지석천 관광자원화 1식
- 사업내용 : 캠핑장, 포토존, 편의시설, 주차장 등
- 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,500, 시비 1,500)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 위치 : 나주시 공산면 동촌리 1039-1번지 일원
- 사업개요 : 국내 최대 흥련 자생지 우습제 생태공원 관광자원화 1식
- 사업내용 : 퇴적토(오니) 준설 A=15,000㎡, 목교 재가설, 생태주차장, 수생식물 및 조경수 식재, 포토존, 연꽃 생태 관찰시설 등
- 총사업비 : 1,800백만원(도비 900, 시비 900)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 나주호 관광자원화사업

- 위치 : 나주시 다도면 관촌리 산 197-1번지 일원
- 사업개요 : 나주호 관광자원화 1식
- 사업내용 : 전망대 설치, 주차장, 화장실, 둘레길 조성 등
- 총사업비 : 8,000백만원(도비 4,000, 시비 4,000)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2028. 12.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
동강 느리지 관광활성화사업																	
지석천 강변도시 소울로드 조성사업																	
우습제 생태공원 관광자원화사업																	
나주호 관광자원화사업																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강	총 계	14,760	600	8,160	300	460	2,700	3,700	1,000	6,000
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
권역별	도 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
	시 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
관광명소화	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집행액	28	28	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 동강 느리지 관광활성화사업

- 2022. 7. : 공유재산 관리계획 동의(안) 승인(나주시의회)
- 2023. 1. : 도시관리계획(문화공원) 결정(변경) 입안
- 2023. 2. : 분할측량 완료
- 2023. 3. : 감정평가 추진
- 2023. 5. : 주민 및 의회 의견청취 완료
- 2023. 8. : 토지매입 추진(50%)
- 2024. 5. : 재 감정평가 추진

○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2022. 12. : 기본계획 수립 용역 착수
- 2023. 4. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 7. : 착수보고회 개최

- 2023. 9. : 지반조사 추진
- 2024. 3. ~ : 하천점용허가 사전 협의 추진
- 2024. 6. : 하천점용허가 서류 제출

○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 5. : 선진사례 견학(무안 회산 백련지, 전주 덕진호수공원)
- 2023. 8. : 중간보고회
- 2023. 9. : 주민설명회 개최
- 2023. 9. : 지반조사 용역 추진
- 2024. 2. : 주민대표자 회의 개최
- 2024. 2. : 농어촌공사 협의
- 2024. 5. : 경관보도교 공법 관련 계약심사 완료

○ 나주호 둘레길 조성사업

- 2022. 12. : 기본계획 수립 용역 착수(영산강 권역, 나주호 권역)
- 2023. 1. : 착수보고회 개최
- 2023. 10. : 중간보고회 개최(1회)
- 2023. 12. : 중간보고회 개최(2회)
- 2024. 5. : 국고 지원사업 건의

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
동강 느러지 관광활성화사업	%	목표 (누계)	25 (보상추진)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		40
		이행 (누계)		25 (보상추진)	40 (도시관리계획 확정용역 추진)			
지석천 강변도시 소울로드 조성사업	%	목표 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100 (사업준공)	50
		이행 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	50 (하천점용허가 가결의 추진)			
우습제 생태공원 관광자원화사업	%	목표 (누계)	25 (사업신청)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		60
		이행 (누계)	25 (사업신청)	40 (기본계획)	60 (농어촌공사 협의 추진)			
나주호 관광자원화사업	%	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (사업신청)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	20
		이행 (누계)		20 (기본계획)				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								42.5

□ 기대효과

- 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화

주관부서	관광과	관광개발팀장	김운명	☎ 8711	주무관 남동현	☎ 8713
------	-----	--------	-----	--------	---------	--------