

## 1-2-14 권역별 관광활성화

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	9,700
	○			○			○	○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	22.25%
							○			

❖ 정책목표: 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 죽산보 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

### □ 현황 및 정책개요

- 가족단위의 관광수요 증대, 체류 및 체험·참여형 다양한 관광 인프라 확충 및 콘텐츠 개발
- 다시, 세지, 반남면 등에 산재한 관광자원을 권역별로 관광인프라 구축하여 관광객 유입 및 지역민 고용 증대로 지역경제 활성화 이바지
- 죽산보 일원 등 관광인프라를 구축하여 관광 활성화 도모

### □ 추진계획

- 세지 벽류정 관광자원화
  - 위치 : 나주시 세지면 벽산리 492번지 일원
  - 사업개요 : 벽류정 관광자원화 1식
  - 사업내용 : 산책로, 포토존, 경관조명, 주차장 조성 등
  - 총사업비 : 1,000백만원(도비 500, 시비 500)
  - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 백룡제 테마공원 조성
  - 위치 : 나주시 다시면 운봉리 262-2번지 일원
  - 사업개요 : 공원 조성 A=28,253㎡
  - 사업내용 : 정도전전시관, 어린이놀이터, 바닥분수, 카페, 주차장 등
  - 총사업비 : 3,500백만원(도비 1,750, 시비 1,750)
  - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 자미산 탐방로 조성



< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
권역별 관광활성화	총 계	9,700	1,580	3,920	20	1,000	1,120	500	1,280	4,200
	국 비	0		0	0	0	0	0	0	0
	도 비	4,850	790	1,960	0	500	560	250	650	2,100
	시 비	4,850	790	1,960	20	500	560	250	630	2,100
	기 타	0		0	0	0	0	0	0	0
	집행액	734	734	0						

□ **추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)**

○ 세지 벽류정 관광자원화사업

- 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 12.
- 용역 착수보고회 개최 및 주민설명회 완료 : 2023. 3.
- 용역 중간보고회 완료 : 2023. 5.
- 지방이양(균특)신규사업 신청 : 2023. 6.
- 기본계획수립용역 완료 : 2023. 12.
- 지방이양(균특)신규사업 재신청 : 2024. 6.

○ 백룡제 테마공원 조성

- 도시관리계획 결정 시의회 의견 청취 : 2022. 7.
- 토지매매 계약 체결 : 2022. 12.
- 주민설명회 개최 : 2022. 12.
- 관련 부서 협의 : 2023. 12.
- 나주시의회 의견청취 : 2024. 1.
- 주민의견청취 : 2024. 2.
- 관계부서 협의 : 2024. 2.
- 도시계획위원회 심의(토지적성평가) : 2024. 2.
- 도시계획위원회 자문 : 2024. 4.
- 도시관리계획 입안(시→도) : 2024. 5.
- 관계부서 협의(전라남도) : 2024. 6.

○ 자미산 탐방로 조성

- 천문대 건립 자문위원회 의견 청취 : 2022. 7.
- 실시설계용역 추진 : 2022. 7. ~
- 소규모 환경영향평가 협의 : 2023. 10.
- 천문대 대상지 위치 변경 추진 : 2024. 4.

○ 죽산보 일원 관광자원화사업

- 시설물 안전점검 완료 : 2023. 10.
- 사용수익허가 완료 : 2023. 12.

○ 국립나주박물관 주변 경관 조성

- 공사착공 : 2020. 12.
- 기관사회단체장 설명회 개최 : 2023. 3.
- 생태공원 문화재현상변경 완료 : 2023. 5.
- 교통안전심의위원회 결과 알림 : 2023. 7.
- 교통안전 심의 결과 반영 : 2023. 9.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
세지 벽류정 관광자원화	% (공정률)	목표 (누계)	20 (기본계획)	40 (신규사업신청)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100 (사업준공)	40
		이행 (누계)	20 (기본계획)	-	40 (신규사업신청)			
백룡제 테마공원 조성	% (공정률)	목표 (누계)	30 (보상완료)	50 (공사착공)	100 (사업준공)			40
		이행 (누계)	30 (보상완료)	40 (도시관리계획 용역 추진)	-			
자미산 탐방로 조성	% (공정률)	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (신규사업신청)	60 (설계완료)	80 (공사착공)	31.25
		이행 (누계)		-	25 (설계추진)			
국립나주박물관 주변 경관 조성	% (공정률)	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (신규사업신청)	60 (설계완료)	80 (공사착공)	0
		이행 (누계)		-	-			
죽산보 일원 관광자원화 사업	% (공정률)	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (신규사업신청)	60 (설계완료)	80 (공사착공)	0
		이행 (누계)		-	-			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								22.25

□ 기대효과

- 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 나주영상테마파크, 죽산보 등 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

주관부서	관광과	관광개발팀장 김윤명	☎ 8711	주무관 남동현	☎ 8713
협조부서	관광과	관광시설관리팀장 남기문	☎ 8581	주무관 이정호	☎ 8584
협조부서	도시과	도시개발팀장 김의정	☎ 8981	주무관 임주혁	☎ 8984