

1-2-17 국도13호선 및 일본인 자주 가옥 주변환경정비

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	31
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	100%
	○									

❖ 정책목표: 국도13호선 가로변 경관저해 빈집정비를 통한 쾌적한 주거환경 조성

□ 현황 및 정책개요

- 사업명: 영산동 가로변 경관 개선사업
- 위치: 영산동 구 5일시장 가로변(국도13호선)
- 사업내용: 도시미관을 저해하는 가로변 빈집정비
 - 사업대상: 가로변 빈집 5동
 - 사업비: 31백만원

□ 추진계획

- 빈집 소유자 보조금 교부신청 및 교부결정: 2023. 1.
- 빈집정비 및 보조금 지급 : 2023. 2. ~ 12.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
영산동 가로변 빈집정비																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산동 가로변 빈집정비	총 계	31	0	31	0	31	0	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	1		1		1				
	시 비	30		30		30				
	기 타	0		0						
	집행액	31		31		31				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.)

- 2022. 8. 빈집정비사업 보조금 상향 방침 결재(150만원→200~300만원/동)
- 영산동 가로변 빈집철거 동의서 징구
 - ※ 도로에 위치한 빈집4동은 건설과 별도 추진
- 2023. 12. 31. 기준
 - 빈집정비 완료(5동)

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
빈집정비 보조금 지급	동	목표 (누계)		5				100
		이행 (누계)		5				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 도시미관 및 주변 생활환경을 저해하는 빈집 등을 집중 정비하여 쾌적한 주거 환경 및 가로변 경관 개선

주관부서	건축허가과	주택행정팀장 김현철	☎ 7241	주무관 윤지은	☎ 7244
------	-------	------------	--------	---------	--------