

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
문화예술 회관 확충	총 계	82	0	82	22	0	60	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	82	0	82	22		60			
	기 타	0		0						
	집행액	82	0	22	22		60			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주 문화예술회관 확충사업 추진계획 검토 보고 : 2022. 7.
- 타당성조사용역 제2회 추경예산 확보 : 2022. 8.
- 타당성조사 용역 완료 : 2022. 12.
- 나주시 중기 지방재정계획 반영 : 2023. 5.
- 전라남도 투자심사 신청(19,000백만원) : 2023. 8.
- ※ 전라남도 사전 건설팅 결과 **중앙 투자심사(200억 이상) 대상으로 철회**
 - 건설교통부, 조달청 등 건축 표준공사비 적용 대상으로 중앙투자심사 대상
 - BC분석, 타당성, 파급효과 등 보완 요구
 - **중앙투자심사 준비**를 위한 **기본계획 수립 용역비 2024년 본예산(60백만원) 확보**

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
기본계획 및 타당성 조사 용역	건	목표 (누계)	완료					100
		이행 (누계)	완료					
중앙투자심사 및 중기지방재정계획 수립	건	목표 (누계)		완료				0
		이행 (누계)						
소규모공연장 건립 공정률	%	목표 (누계)			20	50	80	0
		이행 (누계)						
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								33.33

□ 기대효과

- 쾌적한 문화예술 공간확보로 시민에게 감동을 주는 문화예술 저변 확대
- 공연장 및 프로그램 확충으로 혁신도시 인구유입 인구의 다양한 문화예술 향유 욕구 충족 및 시민 삶의 질 향상

주관부서	문화예술과	문화예술회관팀장 주학노	☎ 4611	주무관 오정택	☎ 4612
------	-------	--------------	--------	---------	--------