

3-1-3 주차문제해결

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	574
	○			○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	20.18%
					○					

❖ 정책목표: 빛가람 혁신도시 정주여건 획기적 개선

□ 현황 및 정책개요

- 혁신도시 주차문제 해결을 통해 정주여건 개선 및 선진교통문화 정착
- 불법 주·정차 문제 해소를 통한 차량 통행 및 보행 편의 제공

【 혁신도시 현황 】

- 세대수(인구수) : 16,897(40,018명) ※ 2024. 4. 30.기준
- 차량등록대수 : 21,627대
- 교통시설 현황 (단위 : 개소, 면, 대)

주차장				CCTV			비고
계	공영	민간	건축물	계	고정식	이동식	
574 (19,456)	11 (2,385)	20 (1,133)	543 (15,938)	8	7	1	단속차량 1대

- ※ 공영주차장 : 노외 9개소 962면, 노상(도로면) 750면
- ※ 민간주차장(무상임차) : 2개소 819면[도원주차빌딩, 존프라자(3층)]
- ※ 고정식CCTV : 7개소(중흥1차·2차, KDN사거리, 행정복지센터 사거리, 부영1단지, 도원주차빌딩 삼거리, 스카이센트럴 삼거리)

□ 추진계획

- (1단계) 주차장 시설 개선 및 주차질서 홍보
 - 선진 주차질서 확립 시민 홍보 강화
 - 올바른 주차 문화 확산을 위한 홍보물 제작 배포
 - 민·관이 참여하는 선진 주차질서 확립 캠페인 실시

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
혁 신 도 시 주 차 문 제 해 결	총 계	574	0	574	0	64	100	140	130	140
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	574		574	0	64	100	140	130	140
	기 타	0		0						
	집행액	68		68		64	4			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 빛가람동 호수공원(야외무대) 외 1개소 공영주차장 시설 정비 : 2023. 1.
 - 주차구획선 재도색, 노후 차량멈춤턱 및 노면블럭 교체, 이용안내표지판 설치 등
- 빛가람동 시설개선 실시설계 착수 : 2023. 2.
 - 컬러유도라인, 주차안내시스템 등
- 빛가람초등학교 인근 외 4개소 주·정차금지 홍보(1차) : 2023. 3.
 - 주·정차 금지 홍보 현수막 설치 5개소(총 15매)
- 매성중학교 앞 외 1개소 교통시설물 정비 : 2023. 3.
 - 고원식 횡단보도 설치 및 소화전 주정차금지 노면 표시
- 빛가람초등학교 인근 외 4개소 주·정차금지 홍보(2차) : 2023. 4.
 - 주·정차 금지 홍보 현수막 설치 5개소(총 10매)
- 빛가람동 인터넷진흥원 삼거리 등 20개소 교통시설물 정비 : 2023. 5.
 - 빛가람동 신호등 점멸신호 정상신호 변경(24시간) 등
- 빛가람동 시설개선 실시설계 완료 및 공사 발주 : 2023. 5.
 - 호수공원(동,서측) 공영주차장 주차안내시스템 등
- 빛가람동 민주차타워 무상 임차 임시 공영주차장 개방 : 2023. 6.
 - 도원주차빌딩, 존프라자(3층) 2개소 819면
- 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 설치 및 홍보 : 2023. 8.
 - 단속 CCTV 1개소 설치 및 전단지 4,000매 교부

- 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 운영 홍보 : 2023. 11.
 - 단속 CCTV 1개소 운영(12월 중) 및 전단지 4,000매 교부
- 빛가람동 야외무대 앞 공영주차장 등 2개소 준공 : 2023. 11.
 - 호수공원(동,서측) 공영주차장 주차안내시스템 등
- 빛가람동 한전사거리 등 3개소 교통시설물 정비 : 2024. 3.
 - 빛가람동 노후 신호등 교체 3개소(38조) 등
- 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 계도 운영 : 2024. 4. ~ 6.
 - 단속 CCTV 1개소 계도 운영
- 빛가람동 우정사업정보센터 옆 공영주차장 정비 : 2024. 5.
 - 주차구획선 재도색 등 주차라인 정비
- 빛가람동 노상 주차 유도라인 정비 : 2024. 5. ~ 6.
 - 빛가람동 노상주차 표지 제거 23개소

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
민간(부설)·공영주차장 시설개선		목표 (누계)		30(30)	30(60)	30(90)	30(120)	38.33
		이행 (누계)		44(44)	2(46)			
공영주차장 선진주차시스템 도입		목표 (누계)		2(2)	5(7)	2(9)		22.22
		이행 (누계)		2(2)	-			
노상주차 표지 제거		목표 (누계)			20(20)	20(40)	20(60)	0
		이행 (누계)			-			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								20.18

□ 기대효과

- 빛가람 혁신도시 주차 여건 개선

주관부서	교통행정과	교통시설팀장 배용진	☎ 8841	주무관 박재욱	☎ 8842
협조부서		교통지도팀장 황종민	☎ 8861	주무관 서봉걸	☎ 8863