

< 연도별 투자 계획 >

[단위 : 백만원]

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 구성	총 계	1,900	0	1,900	0	600	1,300	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	950		950		300	650			
	시 비	950		950		300	650			
	기 타	0		0						
	집행액									

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
봄꽃 식재	민본	목표 (누계)		2	1(3)			33.33
		이행 (누계)		-	1(1)			
여름꽃 식재	민본	목표 (누계)		2	1(3)			33.33
		이행 (누계)		-	1(1)			
가을꽃 식재	민본	목표 (누계)		2	1(3)			66.67
		이행 (누계)		-	2(2)			
정원·산책로 조성	km	목표 (누계)		1.5				66.67
		이행 (누계)		-	1(1)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 사업계획 보고 : 2022. 7.
- 지방재정 투자심사 : 2022. 8.
- 도청 예산담당관실 방문 및 2023년도 균특예산 신청(사업비 조정) : 2022. 10.
- 2023년도 실시설계용역 완료 : 2023. 10.
- 2023년도 공사 착공 (식재 부적기로 식재공사 이월) : 2023. 12.
- 2023년도 공사 준공 (수국 12,000주 식재) : 2024. 4.
- 2차분 실시설계용역 착공 : 2023. 3.
- 2차분 실시설계 착수보고 : 2024. 5. 2

□ 기대효과

- 사계절 아름다운 배메산을 조성하여 관광 자원화 및 주민 정주여건 개선

주관부서	빛가람시설관리사업소	빛가람공원녹지팀 고강용	☎ 2611	주무관 김윤수	☎ 2613
------	------------	--------------	--------	---------	--------