

1-1-4 역사문화권 정비 선도사업 공모 추진

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	13,439	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	70%
			○								

❖ 정책목표: 마한역사문화권 정비 선도사업 추진(공모)

□ 현황 및 정책개요

- 제1차 역사문화권 정비기본계획(2022~2026 / 문화재청고시 제2022-40호: 2022.4.12.) 정책과제 3-1 역사문화권 정비 선도사업 추진 반영
- 마한역사문화권 정비육성을 위한 선도모델 창출을 위한 사업 대상 선정과 선도사업 추진경험을 축적하여 후속 역사문화권 선도사업의 사업모델로 나주시 위상 정립

□ 추진계획

<특화경관 설계 용역>

- 기본 설계 완료 : '25. 7. ~ 8.
- 중간보고회 개최(2회) : '25. 8. ~ 9.
- 실시설계 완료(인허가 포함) : '25. 9. ~ 11.

<탐방센터 설계 용역>

- 공모작 선정 심사 및 선정 : '25. 8.
- 보고회 개최(착수, 중간) : '25. 8. ~ 9.
- 실시설계 완료(인허가 포함) : '26. 1.

<주민 활성화 추진>

- 주민참여 활성화 가이드 라인 구축 : '25. 8. ~ 9.
- 주민 협의체 구성 및 역량강화 추진 : '25. 9. ~ 10.

<토지매입>

- 토지 보상 지속적 추진 중 : '25. 5. ~ 12.

【 역사문화권 역사문화환경 정비육성 선도사업 】

- 사 업 명 : 나주 북암리고분군 역사문화권 정비육성 사업(문화재청 공모사업)
- 위치/면적 : 나주시 다시면 회진리 산56-1번지 / 617,263㎡
- 기 간 : 2024 ~ 26년(3개년)
- 사 업 비 : 121.5백만원 (국 50%, 도 15%, 시 35%)
- 내 용 : 비지정 유적 및 주변부 통합정비, 유적주변부 특화 경관 사업 등
- 공모결과 : 역사문화권 선도사업 선정('23. 6.)

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
나주 역사문화도시 조성 마스터플랜 및 마한역사문화권 조성계획 수립																	
나주시 마한역사문화권 정비육성 선도사업																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
역사문화권 정비 선도 사업 공모 추진	총 계	13,439	0	13,439	400	0	1,789	5,000	6,250	0
	국 비	6,075		6,075			450	2,500	3,125	
	도 비	1,823		1,823			135	750	938	
	시 비	4,652		4,652	400(0월)		879	1,750	2,187	
	기 타	889		0			889(0월)			
	집행액	714		714		392	11	311		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 정비시행계획 심의 및 승인(국가유산청) : '24. 6.

<특화경관 설계 용역>

○ 특화경관 설계 용역 착수보고 : '25. 2.
○ 전문가 자문회의(국가유산청) : '25. 5.
○ 주민설명회 개최 : '25. 7.
○ 중간보고회 개최 : '25. 9.

<탐방센터 설계 용역>

○ 설계공모 입찰 공고 및 당선작 선정 : '25. 8. ~ 9.
○ 착수보고회 개최 : '25. 9.

<토지보상 추진> (연계사업)

○ 토지(12필지) 보상완료(14.83억원) : '24. 12. ~ '25. 5.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
나주시 역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 수립	건	목표 (누계)	계획 수립 착수	계획수립 완료				100
		이행 (누계)		완 료				
나주시 역사문화권 정비사업 시행	건	목표 (누계)		공 모	시행계획 승 인	실시계획 가 인	정비사업 추진	40.0
					실시설계	정비사업 착 주		
		이행 (누계)		공모선정	시행계획 승 인			
					실시설계 착 주			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								70

□ 기대효과

○ 정비구역 지정 및 정비를 통해 비지정문화재의 지속적인 보존·관리와 유적 주변 경관 개선을 통해 주민의 정주환경 개선 및 관광자원을 확충 하여 지역 활성화 도모

주관부서	문화예술과	마한역사문화팀장 전수경	☎ 8151	주무관 박윤철 주무관 여효정	☎8152 ☎8153
------	-------	--------------	--------	--------------------	----------------