

3-1-4 호수공원 어린이 테마파크 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	10,000	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 주민 자긍심 고취를 위한 지역 대표 어린이 테마파크 조성

□ 현황 및 정책개요

○ 배경 : 나주 혁신도시는 15세미만 어린이 인구 비율(전국 11.7%, 전남 11%, 빛가람동 23.3%)이 타 시·도에 비해 높으며, 전남에서 인구가 매년 증가하고 있어 어린이 문화시설 확충 시급

- 15세 미만 어린이인구 1만명 (어린이비율 전국11.7%, 전남11%, 빛가람동 23.3%)
- 혁신도시 정주여건 만족도 67.2점, 전국평균 68.1점 (국토연구원 2020년 설문조사)
- 2023년 나주지역 청소년 정책 모니터링 결과 : 가장 시급하고 중요한 문제로 놀거리 부족 선정 (2023.7.15.)
- 2023년 주민총회 의견수렴 : 어린이 놀이터 확충 필요

구 분	전국	전남	빛가람동	비고
어린이 인구수	6,014,129	200,617	9,154	
총인구수	51,578,178	1,826,440	39,191	
어린이 인구 비율	11.7%	11.0%	23.4%	

2022. 6. 기준, 만 0세 ~ 14세

○ 정책방향

정 책	반영내용	기대효과	비고
어린이 복지 실현	지역주민 무료 사용	경제적 여가 환경 조성	
지역 대표 테마파크	양적·질적 최대화	주민 자긍심 고취	
타 공원시설 연계	유아숲, 전망대, 꽃동산 등 연계	상승효과 기대	
가족여가 환경 조성	다양한 연령층 이용 고려	주민 화합의 장 마련	
최대 효율 추구	기존 시설 문제점 설계 반영	이용 만족도 제고	

○ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 지 : 빛가람호수공원 내
- 사 업 비 : 10,000백만원 (도비(균특) 5,000백만원, 시비 5,000백만원)
- 사업내용 : 어린이 테마파크 조성 (실내놀이터, 실외놀이터 등)



[대상지(안)]

- 위 치 : 전망대 실내, 배메산 동측
- 잠 재 력 : 주차장 2개소 (169면) 활용 가능
- 기대효과 : 침체 상권지역 활성화
공원서비스 균등 제공

□ 추진계획

- 기본계획 용역 : 2023. 2. ~ 11.
- 2024년도 도비(균특전환) 신청 : 2023. 6.
- 전라남도도 투자심사(조건부 2단계) : 2023. 10.
- 기본 및 실시설계공모 : 2024. 2. ~ 2024. 5.
- 실시설계(행정절차 포함) : 2024. 5. ~ 2025. 10.
- 전라남도 투자심사(2단계) 승인(조건부) : 2025. 7.
- 공사 착공 : 2025. 12.
- 공사 준공 : 2026. 6.

〈 연차별 추진일정 〉

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 용역 및 도비(균특전환) 신청																	
실시설계 용역 추진																	
공사 추진																	
준공식 및 개장																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
호수공원 어린이테마 파크 조성	총 계	10,000	0	10,000	0	0	200	2,000	7,800	0
	국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도비	5,000	0	5,000	0	0	100	1,000	3,900	0
	시비	5,000	0	5,000	0	0	100	1,000	3,900	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집행액	200		200	0	0	200	0	0	0

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 사업 추진계획 보고 : 2022. 9.
- 기본계획 용역 : 2023. 2. ~ 11.
- 주민설명회 개최(2회) : 2023. 9. ~ 10.
- 전라남도 투자심사 개최 : 2023. 10. 20.
- 전라남도 계약심사 : 2024. 1.
- 기본 및 실시설계 공모 : 2024. 2. ~ 5.
- 기본 및 실시설계 시행 : 2024. 6. ~ 2025. 10.
 - 용역최종보고회 개최 2025. 3.
- 전라남도 투자심사(2단계) 승인(조건부) : 2025. 7.
- 공원조성계획 변경 완료 : 2025. 10.
- 공사착공(실내놀이터) : 2025. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
임시 어린이놀이시설 운영	회	목표 (누계)	-	1	1(2)	-	-	100
		이행 (누계)	-	1	1(2)	-	-	
어린이테마파크 조성	개소	목표 (누계)	-	-	-	-	1	100
		이행 (누계)	-	-	-	-	1	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 어린이 테마파크 조성으로 빛가람 혁신도시 시민의 자부심 고취
- 어린이 복지 실현 및 공원의 공공적 가치 향상

주관부서	빛가람시설관리과	빛가람공원녹지팀장 정명근	☎ 2611	주무관 최형철	☎ 2613
------	----------	---------------	--------	---------	--------