

3-1-5 빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,900	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 사계절 아름다운 배메산 꽃동산 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 위 치 : 빚가람전망대 및 배메산 일원(호수로 77)
- 사업내용
 - 사계절 꽃피는 다년생 초화류 식재
 - 24년: 산수국·목수국 12,000본, 층꽃나무 55,000본
 - 25년: 맥문동, 구절초 등 지피 14종 총 625,000본, 꽃무릇 18,000본 식재
 - 전망대 전면부 식재
 - 계절감을 느낄 수 있는 조경수목: 홍매화, 산수유 등 12종 163본
 - 테크계단 포인트 정원 조성: 왜성남천, 명자꽃 등 15종 1,468본
 - 경관개선 포토존 조성(4개소)
 - 웨딩정원, 노을정원, 배메산 경관폭포, 소규모 야외공연장 연못 등

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

[단위 : 백만원]

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성	총 계	1,900	0	1,900	0	600	0	1,300	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	950		950		300		650		
	시 비	950		950		300		650		
	기 타	0		0		0		0		
	집행액	1,900		1,900		600		1,300		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 사업계획 보고 : 2022. 7.
- 지방재정 투자심사 : 2022. 8.
- 2023년도 실시설계 용역 완료 : 2023. 10.
- 2023년도 공사 준공(수국 12,000본 식재) : 2024. 4.
- 2차분 실시설계 용역 착수 : 2024. 5. 2.
- 층꽃나무 55,000본 식재 : 2024. 8. ~ 9.
- 2차분 실시설계 용역 준공 : 2024. 11.
- 맥문동, 구절초 등 625,000본 식재 : 2024. 11. ~ 2025. 8.
- 배메산 사계절 꽃동산 공사 준공 : 2025. 8.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
봄꽃 식재	만본	목표 (누계)		2	1(3)			100
		이행 (누계)		-	3(3)			
여름꽃 식재	만본	목표 (누계)		2	1(3)			100
		이행 (누계)		-	3(3)			
가을꽃 식재	만본	목표 (누계)		1	1(2)			100
		이행 (누계)		-	2(2)			
정원·산책로 조성	km	목표 (누계)		1.5	1.5(3.0)			100
		이행 (누계)		-	3.0(3.0)			

□ 기대효과

- 사계절 아름다운 배메산을 조성하여 관광 자원화 및 주민 정주여건 개선
- 나주 10경 중 하나인 빗가람전망대를 찾는 방문객에게 사계절 꽃이 피는 꽃동산을 조성하여 아름다운 도시 이미지 제고
- 시민들에게 휴식과 치유의 공간을 제공하여 자연 속에서 여유를 느끼고 정서를 함양할 수 있는 환경 조성