

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
반려동물 테마파크 구성	총 계	14,300		11,000			110	550	10,340	3,300
	국 비									
	도 비	5,000		5,000				150	4,850	
	시 비	9,300		6,000			110	400	5,490	3,300
	기 타									
	집행액	112		112			109	3		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 9. ~ 2023. 2.
- 용역 착수 등 보고회 개최(3회) : 2022. 10. ~ 2023. 1.
- 반려동물 테마파크 추진 계획 수립 : 2023. 3. 17.
- 2025년 전남형 지역성장 전략사업 선정 : 2023. 10. 25.
- 나주시 반려동물 테마파크 설치 및 운영관리 조례 제정 : 2023. 10. 31.
- 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 계약 : 2023. 12.
- 반려동물 테마파크 건축기획 용역 계약 : 2024. 3.
- 도시관리계획(용도지역) 변경 입안 요청(축산과→도시과): 2024. 6.
- 토지적성평가 별도 보전대상지역 도시관리계획(용도지역) 입안(안) 조건부 의결 :2024.9. 27.
- 반려동물 테마파크 조성사업 용역 중간 보고회 개최 : 2025. 2. 25.
 - 도시관리계획(용도지역)결정(변경)안 & 건축기획 용역
- 공공건축 지원센터 사전검토 완료(공공건축지원센터) : 2025. 3. 13.
- 나주시 지방재정영향평가 심의 완료 : 2025. 5. 22.
- 나주시 공공건축 전문위원회 심의 의결(조건부) : 2025. 6. 9.
- 나주시 공유재산 관리계획 승인(시의회) : 2025. 8. 20.
- 도 지방재정 투자심사 승인(조건부) : 2025. 9. 24.
- 도시관리계획 변경(안) 관계기관 협의의견 조치계획 제출: 2025. 9. 30.
- 기본 및 시행계획 승인 (도 균형성과담당관) : 2025. 11. 27.
- 도 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료 : 2025. 11. 24.
- 도 도시관리계획(용도지역)결정(변경) 승인(조건부) : 2025. 12. 9.
- 기본 및 시행계획 승인 고시 : 2025. 12. 10.

- 건축 실시설계 공모 추진계획 수립 : 2025. 12. 30.
- 건축 설계공모(일반공모) 공고 : 2026. 1. 20.
- 참가등록 신청^{23건}(1. 29.), 응모작 접수^{8건}(3. 19.), 심사위원회 개최(4. 1.)

< 공약달성 확인지표 >

2026. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
반려동물 테마파크 조성 타당성 조사 연구용역 시행	%	목표 (누계)	80	20(100)				100
		이행 (누계)	80	20(100)				
반려동물 테마파크 공모신청 사전절차 추진 및 이행	%	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)			1			100
		이행 (누계)			1			
반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 시행	식	목표 (누계)			1			100
		이행 (누계)			1			
반려동물 테마파크 조성 건축 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)				1		100
		이행 (누계)				1		
반려동물 테마파크 조성공사 시행	%	목표 (누계)				50	50(100)	0
		이행 (누계)				-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								83.33

□ 기대효과

- 반려인과 일반인의 소통 공간 마련 및 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물의 복지향상 도모
- 반려동물 테마파크 운영 및 산업 육성을 통한 지역일자리 창출
- 반려동물 친화도시로서의 이미지 제고 및 관광 활성화를 통한 관광객 유입으로 지역경제 활성화