

1-2-15 덕룡산 경관 숲길 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (예산확보)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	70	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 권역별 관광자원화에 맞춰 덕룡산 등산로(임도)에 대하여 경관 숲가꾸기 등을 통해 방문하는 시민들과 등산객에게 아름다운 경관 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 나주시 봉황면 덕룡산 일원
- 총사업비 : 70백만원(국비25, 도비 17.5, 시비 27.5)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 경관 숲가꾸기 및 등산로(시설물 등) 정비

□ 추진계획

- 경관 숲가꾸기 및 등산로 정비사업 추진 : 2023. 2. ~ 6.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
덕룡산 경관 숲길 조성																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
덕룡산 경관 숲길 조성	총 계	70	0	70	0	70	0	0	0	0
	국 비	25		25		25				
	도 비	17.5		17.5		17.5				
	시 비	27.5		27.5		27.5				
	기 타	0		0						
	집행액	70		70		70				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 토지 소유자 경관 숲가꾸기 동의서 징구 : 2022. 10. ~ 12.
- 경관 숲가꾸기 설계용역 추진 : 2022. 11. ~ 12.
- 등산로 정비사업 설계용역 추진 : 2023. 1. ~ 3.
- 경관 숲가꾸기 사업 완료 : 2023. 2. ~ 3.
- 등산로 정비사업 사업 완료 : 2023. 5. ~ 6.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
덕룡산 경관 숲길 조성 사업비 집행	백만 원	목표 (누계)		70				100
		이행 (누계)		70				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 올바른 산행문화 정착과 지역주민과 상생하는 체계적인 운영관리
- 덕룡산 숲길을 이용하는 주민과 등산객의 만족도 제고와 숲길 주변의 환경보전을 위하여 쾌적한 숲길 환경 조성

주관부서	공원녹지과	녹지정책팀장 곽상은 공원관리팀장 정명근	☎ 7201 ☎ 7211	주무관 김은서 주무관 정상현	☎ 7205 ☎ 7213
------	-------	--------------------------	------------------	--------------------	------------------