

## 1-2-12 금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (예산확보)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	16,560백만원 (560백만원)	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	49.79%	
					○						

❖ 정책목표: 금성산 둘레길, 황토 맨발 걷기, 산악 마라톤, 산악자전거 코스 등 다양한 레포츠 체험 공간 및 힐링로드 조성

### □ 현황 및 정책개요

- 금성산 야생녹차, 국립나주숲체원 연계사업 발굴과 기존 임도 52km, 등산로 24.8km를 활용하여 다시 찾고 싶은 산림휴양 명소로 조성

### □ 추진계획

- 금성산 야생녹차숲 공간 재창조 사업
  - 도심권 국유림을 활용한 다양한 산림체험복합단지 조성
- 산림레포츠(야영장, 인공암벽장 등) 조성
  - 금성산 생태숲과 연계한 레포츠 시설 조성(야영장 34면)
- 다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성(황토맨발길, 산악마라톤, 산악자전거 등)
  - 쇠석깎기, 간벌, 풀베기 등 임도 및 등산로 정비
  - 금성산 맨발길 추가 조성
  - 금성산 상사화 꽃단지 조성(A = 500㎡)
- 국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 산림 생태교육 활성화
  - 국립나주숲체원 : 숲에서 가을을 즐기는 ‘꿈지락 숲’ 캠프 운영
  - 금성산 생태숲 : 편백·소나무·잣나무 체험실, 목공예 교실 운영

### < 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
금성산 야생녹차숲 공간 재창조 사업																	
산림레포츠(야영장, 인공암벽장 등) 조성																	
다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성																	
금성산 산림 생태교육 활성화																	

### < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	총 계	16,560	0	16,560	560	0	5,000	5,600	5,400	0
	국비	10,000		10,000			1,000	4,000	5,000	
	도비	2,000		2,000	200		800	800	200	
	시비	4,560		4,560	360		3,200	800	200	
	기타	0		0						
	집행액	157		157	54	103	-	-	-	

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

#### <금성산 야생녹차 숲 공간 재창조 사업>

- 금성산 forest play zone 조성사업 기재부 예산 미반영  
→ 대안으로 금성산 야생녹차숲 공간 재창조 사업 추진 보고 : 2022. 9. 20.
- 국회의원 면담 및 사업 건의 : 2022. 9. 23.
- 국회의원 보좌관 사업 취지 · 개요 설명 : 2022. 10. 25.
- 국회의원실 전화 통화(3회) : 2022. 11. ~ 12.
- 2023년 예산(안)심의 / 예산 미반영 : 2022. 12.

#### <산림레포츠 조성>

- 도시관리계획 결정(변경)을 위한 2회추경 예산 확보 : 2022. 9.
- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 : 2022. 10.

- 생태숲 야영장 조성 공유재산 관리계획 수립 : 2023. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2023. 8.
- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 입안 : 2023. 9.
- 사업대상지 토지매입 추진 : 2023. 11.
- 의회의견청취 : 2023. 12.
- 주민공청회 및 주민설명회 : 2024. 1.

<다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성>

- 금성산 임도·등산로 풀베기정비 등 추진(2회) : 2022. 7. ~ 9.
- 금성산 맨발길 정비사업 추진(L = 263m) : 2022. 8. ~ 9.
- 금성산 맨발길 조성 기본계획 용역 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 금성산 임도·등산로 풀베기정비 등 추진(2회) : 2023. 7. ~ 9.

<금성산 산림 생태교육 활성화>

- 썸지락 숲캠프 운영(국립나주숲체원) : 2022. 10. 1. ~ 10. 3.
- 숲속 교실 프로그램 운영(금성산 생태숲) : 2022. 7. ~ 2023. 11.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
산림레포츠 조성 사업비 집행	억원	목표(누계)	-	1	30(31)	30(61)	4(65)	154
		이행(누계)	-	1	-	-	-	
금성산 둘레길 테마별 힐링로드 선정 및 정비	회	목표(누계)	-	1	-	-	-	100
		이행(누계)	-	1	-	-	-	
교육프로그램 이용자 인원 목표달성	명	목표(누계)	3,000	3,000 (6,000)	3,000 (9,000)	3,000 (12,000)	1500 (13,500)	47.83
		이행(누계)	2,989	3,468 (6,457)	-	-	-	
<b>연도별 목표 달성률</b>			<b>99.6</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)</b>								<b>49.79</b>

□ 기대효과

- 나주의 진산 금성산 일대의 레포츠 시설 및 힐링공간 조성을 통해 시민 휴양여가 공간 제공
- 국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 하는 역사·문화·생태교육장을 통해 올바른 산림휴양 문화 정착 및 힐링공간 조성

주관부서	공원녹지과	공원관리팀장 정명근	☎ 7211	주무관 손자희 주무관 정상현	☎ 7212 ☎ 7213
------	-------	------------	--------	--------------------	------------------