



## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
도시개발사업 타당성 조사, 구역 지정 및 개발계획 수립 등 용역	총 계	2,372	0	2,372	0	172	200	1,000	1,000	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	2,372		2,372		172	200	1,000	1,000	
	기 타	0		0						
집행액		100		100		100				

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 후보지 조사·검토 : 2022. 11. ~ 2023. 12.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 착수 보고 : 2024. 3. 25.
- 기초자료 수집 및 후보지 현황조사 : 2024. 4. ~ 5.

## < 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
후보지 선정 보고	%	목표 (누계)	30	70(100)				100
		이행 (누계)	30	70(100)				
타당성 조사 및 기본계획 수립	%	목표 (누계)			100			30
		이행 (누계)			30			
도시개발구역 지정 및 개발계획 승인 고시	%	목표 (누계)				100		0
		이행 (누계)						
도시개발사업 시행자 지정 고시	%	목표 (누계)					100	0
		이행 (누계)						
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								32.5

### □ 기대효과

- 남평 지식천변 제2의 강변도시 조성을 통한 인구 유입 유도
- 계획적이고 체계적인 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성 및 공공복리 증진

주관부서	도시과	도시계획팀장 박광열	☎ 8971	주무관 양진우	☎ 8973
------	-----	------------	--------	---------	--------