

5-1-1 빛가람 혁신도시 학교신설 및 명문고 육성 지원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도교육청	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	43,183	
	○		○	○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	71.43%
			○								

❖ 정책목표: 빛가람동 학생 과밀화 해소를 위한 학교 신설 및 명문고 육성 지원

□ 현황 및 정책개요

《학교 신설》

- 신설대상: 빛가람동 초 1개 교
 - 사유: 빛가람동 초등학생 수 증가로 발생한 과밀학급·과대학교 해결
 - 방법: 초등학교 신설(학교복합시설 공모)
 - 위치: 빛가람동 227-148번지
 - 규모: 학교 신설(19학급 규모) + 돌봄센터
 - 총사업비: 432억 예상(초등학교 신설 354억 + 돌봄센터 78억)
- ※ 교육부 31, 교육청 386, 나주시 15

《명문고 육성 지원》

- 사업명: 자율형 공립고 2.0
- 개념: 농촌·원도심 등의 교육여건 개선 위해 지역별 다양한 특성 등을 바탕으로 자율형 교육모델을 창출하여 운영하는 학교
- 신청방법: 학교 → 도교육청 → 교육부 / 심사 후 운영학교 선정
- 운영방식: 지자체·대학·기업 등과 학교 운영에 관한 협약 체결
- 추진대상: 나주시 관내 고등학교

□ 추진계획

- 빛가람동 내 초등학교, 중학교 교실 증설 추진(교육청)
 - 빛누리초 12실(2025년 10월 준공), 매성중 12실 (2026년 6월 준공)
- 초등학교 신설부지 교육환경평가서 협의 및 승인 : 2025. 4. ~ 5.
- 지방재정투자사업 의뢰 및 심사 : 2025. 6. ~ 12.

○ 명문고 육성 지원

- 자율형공립고-이전 공공기관 및 대학과 연계한 학교별 특화 공동교육과정
개설 및 운영 추진 : 2025. 1.
- 자율형공립고-이전 공공기관 및 대학과 연계한 학교별 특화 공동교육과정
운영(6회) : 2025. 7.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공모사업 선정																		
도시 계획 변경 용역	입안 및 시의회 의견 청취 · 시 도시계획위원회 심의																	
	도시기본계획 심의(전남도)																	
	나주시 도시계획 · 건축 공동위원회 심의 (지구단위계획 결정(변경) 및 고시)																	
행정 절차 이행	나주시 공유재산심의회 심의 (무상사용 허가)																	
	지방재정투자사업 의뢰																	
자율형 공립고 2.0 지정																		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
(가칭)매성초 신설	총 계	43,183	0	14,560	0	0	3,139	2,419	9,002	28,623
	국 비	3,139		3,139			3,139			
	도교육청	38,544		9,921				2,419	7,502	28,623
	시 비	1,500		1,500					1,500	
	기 타	0		0						
	집행액									

□ 추진실적[2022. 7. 1. ~ 현재]

《학교 신설》

- 2022. ~ 빛가람동 내 초등학교 신설 지속 건의(공모)(전남도, 도교육청, 교육부)

- 2022. 12. 27. 시장-도교육감 협의(빛가람동 학교 신설 교육의제)
- 2023. 2. 9. 시장-교육부 책임교육정책실장 빛가람동 학교 신설 등 건의
- 2023. 5. 16. 빛가람동 내 증축 및 교육여건 개선 관련 의견 회신(도교육청)
 - 나주시가 학교용지를 무상으로 제공할 경우 초 1개교 신설 검토 중학교 신설은 추후 검토
- 2023. 7. 13. 도교육감에게 나주시 교육현안 건의(빛가람동 학교 신설)
- 2023. 7. 28. 시장-빛가람동 학부모회 대표자 간담회(학교신설 부지 관련)
- 2023. 9. 15. 학교복합시설 공모 선정(교육부)
- 2023. 11. 8. (가칭)매성초 신설을 위한 지구단위계획 변경 용역 착수
- 2024. 1. 19. (가칭)매성초 신설 도시관리계획 변경 주민설명회 개최
- 2024. 4. 19. (가칭)매성초 신설 관련 도시관리계획 변경(안) 입안(→도시과)
- 2024. 4. 30. 주민의견청취(~ 5. 17.) 및 관계부서 협의(~ 5. 24.)
- 2024. 7. 19. 나주시 도시계획·건축공동위원회 심의
- 2024. 8. 22. 도시관리계획 결정(변경)에 대한 지형도면 고시(도시과)
- 2024. 9. 10. 도시공원위원회 심의
- 2024. 9. 24. 교육환경영향평가 등 관련 협의(도교육청 행정과)
- 2024. 9. 30. 지적공부 정리(토지분할) 완료(빛가람동 227-148번지)
- 2024. 10. 30. 교육환경평가 용역 추진계획 수립
- 2024. 11. 7. 공원조성계획 결정(변경) 지형도면 고시
- 2024. 11. 교육환경영향평가 용역 계약 체결 및 착수
- 2025. 2. 28. 교육환경영향평가 협의(도교육청, 나주교육지원청)
- 2025. 3. 5. 교육환경영향평가 용역 중지 통보(용역사)
- 2025. 4. ~ 5. 교육환경영향평가 협의(도교육청, 나주교육지원청) 및 용역 연장(용역사)
- 2025. 6. 12. 교육환경영향평가 보완서(3차) 제출
- 2025. 7. 16. 교육환경영향평가 승인 완료

《명문고 육성 지원》

- 2023. 12. 교육발전특구 시범지역 지정 추진계획 발표(교육부)
- 2024. 1. 19. 나주시 교육발전특구 주민설명회 개최
- 2024. 2. 19. 나주시 교육발전특구 시범지역 지정 대면심사
- 2024. 2. 28. 교육부 주관 교육발전특구 시범지역 지정
- 2024. 3. 13. 나주시 교육발전특구 지정 연구용역 최종보고회
- 2024. 3. ~ 자공고 2.0 시범운영
- 2024. 4. 자공고-공공기관 연계 공동 교육과정 협의

- 2024. 6. 교육발전특구 시범지역 사업운영계획서 제출
- 2024. 9. 교육발전특구 시범지역 특별교부금 신청서 제출
- 2024. 9. 자공고-공공기관 연계 공동 교육과정 협의
- 2025. 2. 전남교육발전특구 시범사업 도비 보조금 교부신청서 제출
- 2025. 3. 20. 교육발전특구 사업운영 계획 시범지역 워크숍(교육부)
- 2025. 4. 3. 교육발전특구 시범지역 운영 사업설명회 참석(전라남도청)
- 2025. 1. 13. 자율형공립고이전 공공기관 및 대학 연계 학교별 특화 공동교육과정 운영
- 2025. 6. 26. 자율형공립고-공공기관 연계 공동교육과정 운영 보조금 교부 결정

< 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표		단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
공모사업 선정		식	목표 (누계)		1(1)				100
			이행 (누계)		1(1)				
도시 계획 변경 용역	도시기본계획(일부변경) 및 지구단위계획(안) 변경 승인	식	목표 (누계)			1(1)			100
			이행 (누계)			1(1)			
	도시기본계획 변경 승인	식	목표 (누계)			1(1)			100
			이행 (누계)			1(1)			
	지구단위계획 결정(변경) 및 고시	식	목표 (누계)			1(1)			100
			이행 (누계)			1(1)			
행정 절차 이행	무상사용 허가	식	목표 (누계)				1(1)		0
			이행 (누계)				-		
	지방재정투자사업 심사 통과	식	목표 (누계)				1(1)		0
			이행 (누계)				-		
자율형 공립고 2.0 지정		개소	목표 (누계)			2(2)	1(3)		100
			이행 (누계)			3(3)	-		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)									71.43

□ 기대효과

- 학생들의 쾌적한 학습권 보장과 교육만족도 향상으로 정주여건 개선

주관부서	교육지원과	교육진흥팀장 김지혜	☎ 4691	주무관 박도현	☎ 4695
협조부서	전남도교육청	서부시설팀장 박준철	☎ 260-0830	주무관 문현희	☎ 260-0831